Frau Rickus trug folgenden Bericht vor:

## 1. <u>KiTa's</u>

## U3-Ausbau KiTa Gutenbergstraße und Siegstraße

Die Arbeiten im Bestand sind weitestgehend umgesetzt. Derzeit erfolgt die Schlussabrechnung.

### KiTa Hauptstraße – Alter Bahnhof

Die Arbeiten im Bereich der Feuchtesanierung des Kellergeschosses haben sich durch den frühen und harten Wintereinbruch etwas verzögert. Die Arbeiten werden im laufenden KiTa-Betrieb ausgeführt, daher hat die verlängerte Bauzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf die Nutzung der Einrichtung.

## 2. Grundschulen

## GS Mülldorf, Sanierungsmaßnahmen

Die Fenster und Türen der HM-Loge und der WC-Anlagen sind beauftragt, Ausführung ab Ende Februar

Für die Flachdachsanierung wird derzeit die Ausschreibung erstellt. Ausführung geplant für die Sommerferien 2011.

# GS Menden, Umsetzung BSK II. BA und Errichtung HM-Loge

Abhangdecken und die Elektroinstallation in den Fluren fast abgeschlossen.

Nach aktuellem Bauzeitenplan wird der Fertigstellungstermin Ende der Sommerferien eingehalten.

#### GS Menden - Mittelstraße

WC-Container wurde aufgestellt, wird bis Ende dieser Woche in Betrieb genommen.

#### GS Ort - Sanierungsmaßnahmen, Testlauf

Bauantrag wurde eingereicht

Parallel werden derzeit die Ausführungsplanungen von den externen Büros erstellt Fertigstellung Ende Dez. 2011

# GS Freie Buschstraße – Brandschutztechn. Deckensanierung Verwaltung

Maßnahme wird derzeit umgesetzt

#### 3. Gutenbergschule

# Gutenbergschule Ort, Brandschutzsanierung/Umnutzung Pausenhalle zur Versammlungsstätte

Bauantrag wurde eingereicht

Parallel werden derzeit die Ausführungsplanungen von den externen Büros erstellt Fertigstellung Ende Sommerferien 2011

## 4. Gesamtschule

#### Entwicklung des Schulzentrums Menden

Machbarkeitsstudie wird derzeit erstellt

Entscheidung über die Einrichtung einer Übergangsmensa im Rat am 16.02.2011.

## 5. SZ Npl.

#### SZ Npl., Neubau Mensa

Nach aktuellem Bauzeitenplan vom 12.01.2011 wird der Fertigstellungstermin 31.12.2011 eingehalten.

Erdarbeiten abgeschlossen, z.Zt. Rohbauarbeiten, voraussichtliche Fertigstellung Anfang April 2011. Anschließend Gerüst- und Dachabdichtungsarbeiten.

## 6. Friedhofsgebäude

## Nutzung der Toilettenanlagen der Friedhöfe Hangelar und Mülldorf

Im November 2009 wurden die Türen der Toilettenanlagen des Friedhofs Menden probeweise derart umgerüstet, dass sich die Haupttüren mittels Zeitschaltuhren automatisch morgens öffnen, abends verschließen und sie nach jedem Öffnen und Schließen selbständig in Schloss fallen.

Die folgende Probephase verlief positiv, sodass nun die Toilettenanlagen der Friedhöfe Hangelar und Mülldorf ebenso umgebaut wurden.

# 7. <u>Feuerwehrgebäude</u>

#### Neubau Feuerwehrzentrale Mülldorf

Bauantrag wurde am 01.02.2011 eingereicht.

Beginn Rohbauarbeiten voraussichtlich am 01.06.2011, Fertigstellung nach derzeitigem Kenntnisstand: 01.12.2011

## 8. Rathaus

#### Sanierung Dachflächen Kulturtrakt (Musikschule, Bücherei), KP II-Maßnahme

Derzeit Auswertung der Ausschreibung.

Evtl. müssen aufgrund neuer Undichtigkeiten weitere Dachflächen des Rathauses in diesem Bauabschnitt mit ausgeführt werden. → Auftragserhöhung → als Rückstellung im HH abgebildet

Baubeginn Mittel April 2011

#### Fassadensanierung Bücherei, KP II-Maßnahme

Derzeit wird die Ausschreibung erstellt.

Dann nahm der Ausschuss den Bericht ohne Aussprache zur Kenntnis