

Objekt/
Projekt:
Sachkonto investiv
Rückstellung
konsumtiv

Neubau einer Kita, Im Rebhuhnfeld

096001

Objekt/
Projekt:
Sachkonto investiv
Rückstellung
konsumtiv

Neubau einer Kita, Im Rebhuhnfeld

096001

Kostenstelle:

9-516

Kostenträger:

06-01-01

Investitions-/San-Nr:

05-00113

Anlagen-Nr:

293

Kostenermittlung über Kostengruppen		im Haushaltsansatz berücksichtigt ja / nein	Haushaltsansatz genehmigt ja / nein	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]				Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]											Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]	
	000 Gesamtbudget	000 Gesamtbudget											investiv	Rückstellung	konsumtiv						
	010 Budget Haushalt (investiv) 2016	010 Budget Haushalt (investiv) 2016		1.501.560,00 €	1.501.560,00 €				1.501.560,00 €			1.501.560,00 €	1.501.560,00 €	1.501.560,00 €	0,00 €	0,00 €				1.501.560,00 €	
	020Budget Rückstellungen (investiv) 2017	020Budget Rückstellungen (investiv) 2017		838.440,00 €	838.440,00 €				838.440,00 €			838.440,00 €	838.440,00 €	838.440,00 €	0,00 €	0,00 €				838.440,00 €	
	000 Summe Gesamtbudget	000 Summe Gesamtbudget		2.340.000,00 €	2.340.000,00 €				2.340.000,00 €	2.340.000,00 €		2.340.000,00 €	2.340.000,00 €	2.340.000,00 €	0,00 €	0,00 €				2.340.000,00 €	
	Kostengruppen (Gewerke)	Gewerk	Firma	Bearbeitung Kostenberech. Gewerke [inkl. MwSt.]	Auftragswert Gewerke [inkl. MwSt.]	Differenz [inkl. MwSt.]	Nachträge [inkl. MwSt.]	insgesamt SW [inkl. MwSt.]	Auftrags-summe inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	tatsächliche beauftragte Hauptauftrags-Summe	tatsächliche beauftragte Nachtr.	tatsächliche beauftragte Gesamtsumme inkl. Nachtr.	bisher abgerechnet [inkl. MwSt.]	davon investiv abgerechnet Summe	davon für Rückstellung abgerechnet Summe	davon konsumtiv abgerechnet Summe	offen [inkl. MwSt.]	Abrechnung in %	nicht beauftrr./benötigt Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	Gesamt-summe [inkl. MwSt.]	
	100 Summe Grundstück	100 Summe Grundstück		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
210	Herrichten			80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00%	0,00 €	80.000,00 €	
222	Wasserversorgung	Herstellung der Wasserzuleitung	Wasserversorgungs-GmbH Sankt	0,00 €	8.353,27 €	-8.353,27 €	0,00 €	0,00 €	8.353,27 €	8.353,27 €	0,00 €	8.353,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.353,27 €	0,00%	0,00 €	8.353,27 €	
225	Stromversorgung	Hausanschluss Strom	RheinEnergie AG, Parkgürtel 24,	0,00 €	2.241,01 €	-2.241,01 €	0,00 €	0,00 €	2.241,01 €	2.241,01 €	0,00 €	2.241,01 €	2.241,01 €	2.241,01 €	2.241,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	2.241,01 €
	200 Summe Herrichten und Erschließen	200 Summe Herrichten und Erschließen		80.000,00 €	90.594,28 €	-10.594,28 €	0,00 €	0,00 €	90.594,28 €	10.594,28 €	0,00 €	10.594,28 €	2.241,01 €	2.241,01 €	2.241,01 €	0,00 €	88.353,27 €	2,47%	0,00 €	90.594,28 €	
399	Totalunternehmerleistung	Totalunternehmerleistung	Brüggemann Holzbau GmbH & Co	1.524.000,00 €	1.670.000,00 €	-146.000,00 €	33.875,47 €	0,00 €	1.703.875,47 €	1.670.000,00 €	33.875,47 €	1.703.875,47 €	1.002.000,00 €	751.500,00 €	0,00 €	0,00 €	701.875,47 €	58,81%	0,00 €	1.703.875,47 €	
	390 Summe Sonstige Maßnahmen für Baukonstr.			1.524.000,00 €	1.670.000,00 €	-146.000,00 €	33.875,47 €	0,00 €	1.703.875,47 €	1.670.000,00 €	33.875,47 €	1.703.875,47 €	1.002.000,00 €	751.500,00 €	0,00 €	0,00 €	701.875,47 €	58,81%	0,00 €	1.703.875,47 €	
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 300)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion		1.524.000,00 €	1.670.000,00 €	-146.000,00 €	33.875,47 €	0,00 €	1.703.875,47 €	1.670.000,00 €	33.875,47 €	1.703.875,47 €	1.002.000,00 €	751.500,00 €	0,00 €	0,00 €	701.875,47 €	58,81%	0,00 €	1.703.875,47 €	
	490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 400)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	590 Summe Sonstige Außenanlagen			200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00%	0,00 €	200.000,00 €	
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 500)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	500 Summe Außenanlagen	500 Summe Außenanlagen		200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00%	0,00 €	200.000,00 €	
	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau/ Prüfstatik	Prüfen der Standsicherheitsnachweis	Dr.-Ing. Roland Spangemacher, Ir	6.000,00 €	5.523,75 €	476,25 €	2.233,63 €	0,00 €	7.757,38 €	5.523,75 €	2.233,63 €	7.757,38 €	7.262,27 €	7.262,27 €	0,00 €	0,00 €	495,11 €	93,62%	0,00 €	7.757,38 €	
748	Baugrund und Deklarationsanalytik	Baugrunduntersuchung	Firma GEOS H & P Umwelt-Servic	0,00 €	3.094,00 €	-3.094,00 €	0,00 €	0,00 €	3.094,00 €	3.094,00 €	0,00 €	3.094,00 €	3.094,00 €	3.094,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	3.094,00 €	
779	Qualitätssicherung	Baubegleitende Qualitätsüberwachung	Firma SBI Schmidt Bauprojektma	60.000,00 €	57.715,00 €	2.285,00 €	0,00 €	0,00 €	57.715,00 €	57.715,00 €	0,00 €	57.715,00 €	34.629,00 €	34.629,00 €	0,00 €	0,00 €	23.086,00 €	60,00%	0,00 €	57.715,00 €	
	770 Summe Allgemeine Baunebenkosten			66.000,00 €	66.332,75 €	-2.617,75 €	4.467,26 €	0,00 €	70.800,01 €	66.332,75 €	8.934,52 €	70.800,01 €	52.247,54 €	52.247,54 €	0,00 €	0,00 €	37.104,94 €	73,80%	0,00 €	70.800,01 €	
	ALIZ-Anfrage	Leitungsauskunft		0,00 €	17,85 €	-17,85 €	0,00 €	17,85 €	17,85 €	17,85 €	0,00 €	17,85 €	17,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	17,85 €	
	Ausschreibung	Veröffentlichung DA		0,00 €	244,19 €	-244,19 €	0,00 €	244,19 €	244,19 €	244,19 €	0,00 €	244,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	244,19 €	100,00%	0,00 €	244,19 €	
	Liegenschaftskataster	Rhein-Sieg-Kreis		0,00 €	20,00 €	-20,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00%	0,00 €	20,00 €	
	Gebührenbescheid Abwassererlaubnis	Rhein-Sieg-Kreis		0,00 €	249,00 €	-249,00 €	0,00 €	0,00 €	249,00 €	249,00 €	0,00 €	249,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249,00 €	0,00%	0,00 €	249,00 €	
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 700)			0,00 €	531,04 €	-531,04 €	0,00 €	262,04 €	531,04 €	531,04 €	0,00 €	531,04 €	17,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	513,19 €	3,36%	0,00 €	531,04 €	
	700 Summe Baunebenkosten	700 Summe Baunebenkosten		66.000,00 €	66.863,79 €	-3.148,79 €	4.467,26 €	262,04 €	71.331,05 €	66.863,79 €	8.934,52 €	71.331,05 €	52.265,39 €	52.247,54 €	0,00 €	0,00 €	37.618,13 €	73,27%	0,00 €	71.331,05 €	
	800 Summe Kleinaufträge ohne Zuordnung Ko.	800 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	100-800 Summe Herstellkosten / Baunebenkosten	100-800 Summe		1.870.000,00 €	2.027.458,07 €	-159.743,07 €	38.342,73 €	262,04 €	2.065.800,80 €	1.747.458,07 €	42.809,99 €	1.785.800,80 €	1.056.506,40 €	805.988,55 €	0,00 €	0,00 €	1.027.846,87 €	51,14%	0,00 €	2.065.800,80 €	
910	Sonstiges (Kostenrisiken)	Sonstiges (Kostenrisiken)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
920	Sonstiges (5% Unvorhergesehenes)	Sonstiges (5% Unvorhergesehenes)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
930	Sonstiges (10 % Preissteigerung)	Sonstiges (10 % Preissteigerung)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
940	Puffer	Puffer		470.000,00 €	312.541,93 €	157.458,07 €	0,00 €	0,00 €	274.199,20 €	592.541,93 €	0,00 €	554.199,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	274.199,20 €	
	900 Summe Sonstige Kosten	900 Summe Sonstiges Kosten		470.000,00 €	312.541,93 €	157.458,07 €	0,00 €	0,00 €	274.199,20 €	592.541,93 €	0,00 €	554.199,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	274.199,20 €	
	000 Summe Gesamtbudget	000 Summe Gesamtbudget		2.340.000,00 €	2.340.000,00 €				2.340.000,00 €	2.340.000,00 €		2.340.000,00 €	2.340.000,00 €	2.340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.340.000,00 €	
	100-900 Summe Herstellkosten / Baunebenkosten	100-900 Summe Herstellungskosten / Baunebenkosten etc.		2.340.000,00 €	2.340.000,00 €	-2.285,00 €	38.342,73 €	262,04 €	2.340.000,00 €	2.340.000,00 €	42.809,99 €	2.340.000,00 €	1.056.506,40 €	805.988,55 €	0,00 €	0,00 €	1.027.846,87 €	45,15%	0,00 €	2.340.000,00 €	
	Differenz [€]	Differenz [€]		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	-42.809,99 €	0,00 €	1.283.493,60 €	1.534.011,45 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
	Differenz [%]	Differenz [%]		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%	#DIV/0!	100,00%	45,15%	34,44%	#DIV/0!	#DIV/0!				100,00%	