


Des Weiteren weist das Gebäudemanagement darauf hin, dass der Termin für die Fertigstellung des Containers (Juli 2020) als frühestmöglicher Termin zu betrachten ist.

Voraussetzung hierfür ist, dass alle weiteren Schritte ohne Verzögerung laufen. Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen leider, dass Unwägbarkeiten auftreten können, die von hier nicht beeinflussbar sind (z. B. keine Bewerber auf die Ausschreibung, keine verfügbaren Firmen für einzelne Gewerke usw.). Diese Unwägbarkeiten können zu Verzögerungen der Gesamtmaßnahme führen.

Über den weiteren Verlauf der Maßnahme werden Sie rechtzeitig informiert. Die im Rat der Stadt Sankt Augustin vertretenen Fraktionen erhalten eine Kopie dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Marc Serafin
Fachbereichsleiter
Kinder, Jugend und Schule

Anlage

Rahmenterminplan OGS Pleiser Wald

Aufstellung eines Mensacontainers

Phase	Dauer	Termine
Vorbereitung		findet aktuell statt
Europaweite Ausschreibung und Submission	40 Tage	bis im Sep 2019
Planung bis Inbetriebnahme	9 Monate	bis im Juli 2020

Anbau Mensa

Phase	Dauer	Termine
Vorbereitung europaweite Ausschreibung		findet aktuell statt
Fertigstellung Gesamtmaßnahme geplant		bis ca. Dez. 2023