

Frau Rickus gab bezüglich der OGS-Maßnahmen folgenden Bericht:

Alle Standorte:

Der Bauzeitenplan wird bislang eingehalten, teilweise konnten Arbeiten sogar vorgezogen werden

Aktuell:

- Bodenbelagsarbeiten bis Ende nä. Woche
- Malerarbeiten bis Ende nä. Woche
- Ausgabeküche soll bereits in der ersten bzw. zweiten Juniwoche angeliefert werden, Aufbau anschließend
- Feininstallation Elektro
- Montage Stahldach Mülldorf (Verbindung Pavillon/Schulkinderhaus)
Leichte Verzögerungen bei den Fassadenarbeiten, die lt. BZP bereits in der Ausführung sein sollten.
Fa. IAB hat den Vertrag aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt.
Aufträge konnten bis jetzt ohne größere Verzögerungen an eine am Objekt tätige Firma erteilt werden. Bislang keine Verschiebung des Endtermins. Wir gehen davon aus, dass hierdurch keine Mehrkosten entstehen.

Anschließend/teilweise bereits parallel:

- Einbau Fettabscheider Pleiser Wald, Anschluss Regenentwässerung (nach Abbau Gerüst)
- Treppengeländer/Außentreppen in Pleiser Wald
- Provisorische Geländeanschüttung
- Fassadenverkleidung (Eternit-Platten) à Kündigung durch AN à Befestigung der Fassadenplatten voraussichtlich ab der kommenden Woche
- Feininstallation Heizung/Sanitär
- Montage Türblätter + WC-Trennwände
- Schließenanlage
- Rest- und Malerarbeiten im Bestand wie z.B. Schulkinderhaus Mülldorf in den Sommerferien 2009

Der Ausschuss nahm diesen Bericht ohne Aussprache zur Kenntnis.

Anschließend stellte sich Herr Walterscheid dem Ausschuss als neuer Fachbereichsleiter Gebäudemanagement vor.