

Frau Rickus trug folgenden Bericht vor:

### **U3-Ausbau**

Kita Gutenbergstraße und Siegstraße

Die Arbeiten an den Gebäudeerweiterungen wurden zwischenzeitlich fertig gestellt; sie werden am Montag kommender Woche in Betrieb genommen.

In der Kita Siegstraße wird nun der 2. Teil der Umbaumaßnahmen im Bestand umgesetzt; die Fertigstellung soll Ende Dez. 2010 erfolgen.

### **Neubau Mensa Schulzentrum Niederpleis**

Die vorgezogenen Erdarbeiten sind abgeschlossen. Derzeit ist der Rohbauer tätig und führt die Vorbereitungen für die Fundamentarbeiten durch. Bisläng liegt die Baumaßnahme sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen.

Ohne Aussprache nahm der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis.