

Frau Billig berichtete zu den laufenden Baumaßnahmen. Eine Zusammenfassung ist der Niederschrift als **Anlage-1**- beigefügt.

Herr Grün fragte nach, ob aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen eines Projektes, eine erneute Ausschreibung erforderlich wurde.

Frau Billig konnte dies bestätigen. Die Ausführungszeit hat sich aufgrund anderer zusätzlich zu erledigender Arbeiten um 6 Monate verschoben.

Herr Weiser berichtete abschließend zu einem Projektabschluss einer kleinen Maßnahme:

In der Grundschule Mülldorf wurde die Errichtung eines Geräteraumes in der Gymnastikhalle aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich.

Die Maßnahme konnte vor kurzem fertig gestellt werden. Die Gesamtbaukosten wurden mit 37.000 € veranschlagt, hiervon konnten durch Optimierungsmaßnahmen 22.582,19 € eingespart werden. Die Maßnahme wurde planerisch vollständig mit eigenen Kapazitäten umgesetzt.