


STADT SANKT AUGUSTIN



Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der unten näher bezeichneten Sitzung ein. Die Tagesordnung ist beigelegt.

Sankt Augustin, den 09.09.2015

Mit freundlichen Grüßen

Günter Piela
Vorsitzender

ges.
in Vertretung

Rainer Gleß
Erster Beigeordneter

10. Sitzung des Gebäude- und Bewirtschaftungsausschusses des Rates der Stadt Sankt Augustin

Sitzungsort kleiner Ratssaal, Markt 1, 53757 Sankt Augustin				
Datum 29.09.2015	☒ öffentliche Sitzung	Uhrzeit 18:00 Uhr	☒ nicht- öffentliche Sitzung	Uhrzeit anschließend

EINLADUNG

Sehr geehrter Mandatsträger,
sehr geehrte Mandatsträgerin,

nachfolgend erhalten Sie die Papiereinladung zu v. g. Sitzung.

Der Bürgermeister bietet Ihnen an, unter Einhaltung der in der Geschäftsordnung des Rates festgelegten Fristen einen Hinweis per E-Mail zu übersenden, wenn eine neue Einladung, ein Nachtrag oder eine Niederschrift vorliegt und die Informationen über das Ratsinformationssystem abgerufen werden können.

Wenn Sie künftig auf den Papierversand von Sitzungsunterlagen dieses Gremiums verzichten möchten, senden Sie bitte den untenstehenden Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben an: Stadt Sankt Augustin, BRB, Herr May, 53754 Sankt Augustin.

Bitte hier abtrennen und zurücksenden an: Stadtverwaltung, BRB, Herr May, 53754 Sankt Augustin

Name, Vorname

Datum

Ich erhalte von der Stadtverwaltung, Ratsbüro, unter Einhaltung der in der Geschäftsordnung des Rates enthaltenen Fristen einen Hinweis per E-Mail, wenn neue Sitzungsunterlagen (Einladungen, Nachträge, Niederschriften) im Ratsinformationssystem eingestellt sind. Dieser Hinweis soll an folgende Email-Adresse übersandt werden:

E-Mail-Adresse

Änderungen der Email-Adresse teile ich dem Ratsbüro unverzüglich mit.

Unbeschadet der Regelungen der Geschäftsordnung des Rates (§ 3 Abs. 1, § 33) verzichte ich im Gegenzug auf den Versand von Sitzungsunterlagen in Papierform (Einladungen, Nachträge, Nachreichungen, Niederschriften) für das nachstehend genannte Gremium der Stadt Sankt Augustin, dem ich als ordentliches oder stellvertretendes Mitglied angehöre:

Ich erkläre, dass ich Sitzungsunterlagen, die mir nach diesem Verfahren übermittelt wurden, fristgerecht erhalten habe.

Diese Erklärung gilt für den **Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss** und kann jederzeit schriftlich oder per E-Mail widerrufen bzw. angepasst werden.

Unterschrift

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit, der rechtzeitigen und formgerechten Einladung, der fehlenden Mitglieder sowie Anträge zur Tagesordnung**

Berichterstatter: Vorsitzender

- 2 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.08.2015**

Die Niederschrift wird bis zur 11.Sitzung des Gebäude-und Bewirtschaftungsausschusses am 17.11.2015 fertiggestellt.

- 3 Bericht über den Stand der Ausführung der in der öffentlichen Sitzung am 12.08.2015 gefassten Beschlüsse**

Seite -1-

Berichterstatter: Vorsitzender

- 4 Gesamtschule Menden – Neubau eines Fachraumtraktes (Gebäude „C“);
Übertragung von, zur Inbetriebnahme des Fachraumtraktes, notwendigen Baumaßnahmen und Kostenanteilen in Gebäude „B“ nach Gebäude „C“**

-Nachreichung-

Berichterstatter: Dez. IV / FB 9

- 5 Stand der laufenden Baumaßnahmen des Gebäudemanagements, Bericht der Verwaltung**

s. Anlage -1 und 2-; Sachstand RSG Sporthalle und Kostenverfolgung

Berichterstatter: Dez. IV / FB 9

6 Grünes C; Bericht der Verwaltung

Berichterstatter: Dez. IV

7 Anträge der Fraktionen

Berichterstatter: Dez. IV

8 Anfragen und Mitteilungen

8.1 Anfragen

Berichterstatter: Dez. IV

8.2 Mitteilungen

Berichterstatter: Dez. IV

Nicht öffentlicher Teil

- 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit, der rechtzeitigen und formgerechten Einladung, der fehlenden Mitglieder sowie Anträge zur Tagesordnung**

Berichterstatter: Vorsitzender

- 2 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der nicht öffentlichen Sitzung vom 12.08.2015**

Die Niederschrift wird bis zur 11.Sitzung des Gebäude-und Bewirtschaftungsausschusses am 17.11.2015 fertiggestellt.

- 3 Bericht über den Stand der Ausführung der in der nicht öffentlichen Sitzung am 12.08.2015 gefassten Beschlüsse**

Seite -2-

Berichterstatter: Vorsitzender

- 4 15/0177 3-Jahresvertrag Kanalhausanschlüsse 2015 - 2018**

Seite: -3-

Berichterstatter: Dez. IV /FB 7

- 5 15/0260 Lieferung von 3-Pritschenwagen 3to**

-Nachreichung-

Berichterstatter: Dez. IV / FB 7

- 6 15/0248 Schulungsmaßnahme 'Kompetenz-Zirkel Bau-Projektmanagement' für alle Projektverantwortlichen des FB 9**

-Nachreichung-

Berichterstatter: Dez. IV / FB 9

7 15/0240 Lieferung und Montage eines Notstromaggregates für das Rathaus einschließlich Wartungsvertrag über 3 Jahre

Seite: -8-

Berichterstatter: Dez. IV / FB 9

8 Anträge der Fraktionen

Berichterstatter: Dez. IV

9 Anfragen und Mitteilungen

9.1 Anfragen

Berichterstatter: Dez. IV

9.2 Mitteilungen

Berichterstatter: Dez. IV

**Bericht über die Beschlussausführung
des Gebäude- und Bewirtschaftungsausschusses**

Sitzung vom 12.08.2015

Öffentlicher Teil

**15/0185 Gesamtschule Menden - Umbau und Sanierung des Gebäudes 'B';
Festlegung des Bauumfangs und Kostenrahmens**

Der Beschluss befindet sich in der Ausführung

Sporthalle Rhein-Sieg-Gymnasium

Sachstandsbericht 10

Stand: 14.09.2015

1. Gesamtkosten:

Die im Haushalt eingeplante ursprüngliche Rückstellung beträgt 1.197.479,00 €. Für weitere erforderliche Maßnahmen wurden zzgl. 997.069,72 € bereitgestellt.

Das Gesamtbudget inkl. der im Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss vom 26.11.2013 beschlossenen zusätzlichen Maßnahmen in Höhe von 94.368,80 € liegt bei **2.288.917,52 €**.

2. Bau- und Planungsstand:

2.1 Folgende Arbeiten sind abgeschlossen:

- Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen
- Abbruch- und Rohbauarbeiten
- Gerüstbauarbeiten
- Dachdeckerarbeiten
- PSB-Fugensanierung
- Einbau der Deckenstrahlheizung inkl. Deckenleuchten
- Erneuerung der Lüftungsanlage
- Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierungsanlage
- Erneuerung der Blitzschutzanlage
- Wärmedämmverbundsystem der OG-Westfassade
- Stahlarbeiten
- Einbau der Entrauchungsventilatoren
- Erstellung der Fluchttüröffnung in der Sporthalle
- Estricharbeiten
- Erneuerung der Grundleitungen
- Grundinstallation Heizung/Sanitär
- Grundinstallation Elektroinstallation
- Erneuerung Kanalhausanschluss
- Prallschutz an den Wänden, Tribünen und Geräteraumtoren
- Einbau Notausgangstüren in der Halle inkl. Prallschutz
- Malerarbeiten
- Schlosserarbeiten, Absturzsicherungen Halle
-

2.2 Folgende Arbeiten werden zurzeit ausgeführt:

- Fertigmontage Elektroinstallation
- Malerarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Fliesenarbeiten Böden Duschen
- Trockenbauarbeiten

3. Terminstand:

Die Halle sowie die Umkleidenbereiche 5-6 sind ist für den Schul- und Vereinssport freigegeben. Die Arbeiten in den Umkleidebereichen 1-4 werden bis Ende der 40. KW fertiggestellt, so dass diese Bereiche ebenfalls nach den Herbstferien für den Schulsport genutzt werden können.

Die technischen Abnahmen der Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlage, elektrischen Anlagen und der Lüftungsanlage sind erfolgt. Die Teilinbetriebnahme der Bauaufsicht liegt vor. Nach Fertigstellung der oben genannten Bereiche wird eine Schlussabnahme mit der Bauaufsicht durchgeführt.

4. Vergaben:

Die Vergaben der einzelnen Gewerke und Fachplaner sind abgeschlossen.

5. Nachträge:

5.1 Nachträge aus vorherigen Sachstandsberichten:

Abbruch-, Rohbau- und Betonschneidearbeiten:

Aus Sachstandsbericht 01 vom 22.09.2014, Sachstandsbericht 03 vom 24.11.2014 und Sachstandsbericht 05 vom 09.02.2015.

Lüftungsarbeiten:

Aus Sachstandsbericht 01 vom 22.09.2014

Gerüst:

Aus Sachstandsbericht 01 vom 22.09.2014 und Sachstandsbericht 07 vom 20.04.2015

Fugensanierung LOS 2:

Aus Sachstandsbericht 02 vom 28.10.2014 und Sachstandsbericht 03 vom 24.11.2014

Heizungsarbeiten:

Aus Sachstandsbericht vom 03 24.11.2014

Wärmedämmverbundsystem:

Aus Sachstandsbericht 04 vom 26.01.2015

Metallbauarbeiten:

Aus Sachstandsbericht 04 vom 26.01.2015 und Sachstandsbericht 09 vom 24.07.2015.

Elektroinstallation:

Aus Sachstandsbericht 04 vom 26.01.2015, Sachstandsbericht 07 vom 20.04.2015 und Sachstandsbericht 09 vom 24.07.2015.

Planungsleitungen Architektur:
Aus Sachstandsbericht vom 09.03.2015

Prallschutz:
Aus Sachstandsbericht 08 vom 02.06.2015

Rohbau Grundleitungssanierung:
Aus Sachstandsbericht 08 vom 02.06.2015 und Sachstandsbericht 09 vom 24.07.2015

Sanitärarbeiten:
Aus Sachstandsbericht 09 vom 24.07.2015

Fliesenarbeiten:
Aus Sachstandsbericht 09 vom 24.07.2015

Putzarbeiten:
Aus Sachstandsbericht 09 vom 24.07.2015

SiGeKo:
Aus Sachstandsbericht 09 vom 24.07.2015

5.2 Nachträge aus vorliegendem Sachstandsbericht:

Prallschutz:
Nach Forderung der Unfallkasse ist ein zusätzlicher Prallschutz an den Längsseiten gefordert, welcher im Zuge der Sanierungsarbeiten ergänzt wurde. Der vorhandene Prallschutz an den beiden Schmalseiten sollte aus Kostengründen nicht erneuert werden. Hier sollten lediglich Fehlstellen ergänzt und defekte Platten repariert werden. Im Verlauf der Arbeiten stellte sich heraus, dass die erforderliche Reparatur einen erheblichen Mehraufwand darstellen würde, so dass die Erneuerung aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen wurde.
2. Nachtrag: 6.331,30 €

Malerarbeiten:
Die im Zuge der Fachräume gestrichenen Flure des Schulhauptgebäudes wurden im Sockelanstrich anschließend mit einer PU-Versiegelung beschichtet, wodurch eine wesentlich höhere Schmutzunempfindlichkeit der Wände erreicht werden konnte. Im Rahmen der beauftragten Malerarbeiten, die im Zusammenhang mit der Sanierung der Sporthalle des RSG erforderlich sind, sollen die Flure ebenfalls gestrichen werden. Die im vorliegenden Nachtrag angebotene PU-Versiegelung ist zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht geplant gewesen, soll jeder aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Langlebigkeit und damit höheren Wirtschaftlichkeit der Beschichtung ausgeführt werden.
1. Nachtrag: 2.097,38 €

Trockenbauarbeiten:
Da die Boden- und Wandfliesen in den Duschen nicht erneuert werden sollten, sah die ursprüngliche Planung vor, eine Vorwandkonstruktion aus HPL-Platten auf einer Metallunterkonstruktion durch den Schreiner zu errichten. Die Installationstechnik

wurde direkt auf die Bestandswände montiert, so dass der Rückbau der Sanitärtechnik und der Bestandsfliesen minimiert werden konnten. Aufgrund der ursprünglich nicht geplanten, jedoch mittlerweile durchgeführten Grundleitungssanierung mussten die Bodenfliesen im Zuge der erforderlichen Schachtarbeiten entfernt werden. Der Anschluss an die geplante Konstruktion im Zusammenhang mit der Neubefliesung der Böden würde einen erhöhten Konstruktions- und Kostenaufwand darstellen. Nach Kostenschätzung durch das Architekturbüro Pannhausen ist eine beflieste Trockenbauwand inkl. der für die Umplanung veranschlagten Honorarmehrkosten mit den geänderten Gegebenheiten kostengünstiger als die ursprünglich geplante Wandkonstruktion.

Die Planung wurde entsprechend geändert und der Auftragsumfang der Schreinerarbeiten reduziert. Die tatsächlichen Kosten für die Planungsänderung liegen vor; die Kosteneinsparung liegt bei 10.472,91 € (inkl. Nachtrag Architektur und Nachtrag Trockenbau).

1. Nachtrag: 14.832,06 €

Planungsleistungen Architektur:

Der Nachtrag der Architektenleistung umfasst die Planungskosten für die Grundleitungssanierung. Ebenso werden die zusätzlichen Mehrkosten der Kostengruppe 400 angerechnet, da die Architektin hier den Planungsmehraufwand für die aus der TGA erfolgten zusätzlichen Maßnahmen geltend macht. Diese umfassen die Anbindungen über die Decke für die Entrauchungsanlage, die neue Nahwärmeleitung über den Lüftungsschacht sowie zwingend erforderliche Mehraufwände aus brandschutztechnischer Sicht im Bereich der Elektroinstallation.

Weiterhin werden die Planungsleistungen für die Änderung der Wandkonstruktion in den Duschen angeboten (s.o. Trockenbauarbeiten).

3. Nachtrag: 17.661,10 €

6. Planungsänderungen:

6.1 Planungsänderungen vorherigen Sachstandsberichten

Sanierung Westfassade:

Aus Sachstandsbericht 01 vom 22.09.2014

Kanalhausanschluss:

Aus Sachstandsbericht 08 vom 02.06.2015

Wandkonstruktion Duschen:

Aus Sachstandsbericht 09 vom 24.07.2015

6.2 Planungsänderungen mit Stand des vorliegenden Sachstandsberichts:

-

7. Mehrkosten aus zusätzlich erforderlichen Maßnahmen:

7.1 Mehrkosten aus vorherigen Sachstandsberichten:

Brandschutz:

Aus Sachstandsbericht 01 vom 22.09.2014

Statik:

Aus Sachstandsbericht 01 vom 22.09.2014

Heizungsinstallation:

Aus Sachstandsbericht 02 vom 28.10.2014

Grundleitungssanierung:

Aus Sachstandsbericht 05 vom 09.02.2015

Stahlbau:

Aus Sachstandsbericht 08 vom 02.06.2015

Anlage 2 zu TOP 5.ö.T

Q:\FB\FB\Kostenvorlegung\RSQ\iv_rsg_sanierung_sporthalle_bsk März 2015.xls

Stadt Sankt Augustin, FB 9 / PSP Nr. 22 (H. Ettscheid)

RSQ Sporthalle Sanierung, Brandschutz		Objekt:	Kostenstelle:		9-803-02		Investitions\ISAN-Nr-09-0020		ISAN09-0020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sachkonto:		Objekt:	Kostenträger:		03-05-01		Anlagen-Nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
271902 92111		Im Haushaltsstatist berücksichtigt ja / nein		HN-Ansatz inkl. Planung	HN-Ansatz inkl. Planung	Gesamtbudget		Gesamtbudget																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Kostengruppe über Kostengruppen		Summe Gesamtbudget	2.288.917,52 €	2.279.894,02 €	Differenz	Nachträge	davon SW Nachtr.	Auftrags- beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche