

Vorlage zu TOP 6

12. Sitzung des Unterausschusses Kinder- und Jugendförderplan 04.03.2020

Sachstand Neubau Jugendzentrum

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Unterausschuss	04.03.2020	Öffentlich
Jugendhilfeausschuss	10.03.2020	Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Unterausschuss Kinder- und Jugendförderplan nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Der Neubau des Jugendzentrums erfolgt planmäßig. Die Arbeiten wurden Anfang Oktober 2020 begonnen. Die Rohbauarbeiten im 1. Obergeschoss wurden abgeschlossen. Der Holzrahmenbau soll im März beginnen. Derzeit ist davon auszugehen, dass eine förderunschädliche Fertigstellung des Gebäudes im Oktober 2020 erfolgt.

Aufgrund von notwendigen statischen Ertüchtigungen des Altbaus kam es zu Verzögerung bei der Sanierung. Hier ist eine Fertigstellung für den Jahreswechsel 2020/2021 geplant. Der verspätete Termin ist mit dem Fördergeber kommuniziert und ebenfalls als förderunschädlich zu bewerten.

In Vertretung:



Ali Doğan
Beigeordneter