

Herr Kallenbach ergänzte die Ausführungen von Herrn Gleß unter TOP 2 und entschuldigte sich für die Situation.

Im Planungsbereich des FB 7 sind derzeit 5 Mitarbeitende an Covid 19 erkrankt. Der Planungsbereich besteht aus 18 Mitarbeitenden, unter denen sich auch technische Zeichnerinnen befinden. Die Situation beim Fachbereich Tiefbau ist, dass die Mitarbeitenden die Bauleitung aus dem Homeoffice heraus wahrnehmen, sofern sie nur in Quarantäne, aber nicht krankgeschrieben sind. Dies hat es so noch nie gegeben. Die Lage ist sehr angespannt. In den letzten zwei Jahren hatte der FB Glück und gab es keine Covid 19-Fälle.

Jetzt aber geht es Schlag auf Schlag. Beruhigend ist, dass seitens des Arbeitgebers eine gute Vorsorge betrieben wurde. Alle Vorfälle haben sich im privaten Bereich ereignet und die Infektion erfolgte durch externe Personen. Er lobte an dieser Stelle die Mitarbeitenden für ihr internes vorbildliches Verhalten.

Er fuhr dann mit dem Bericht zu den Maßnahmen des FB 7 fort. In der letzten Sitzung wurde der Abriss des Mischwasser-Pumpwerkes in der Richthofenstraße beschlossen. In der nächsten Woche soll mit der Umsetzung begonnen werden.

Auch mit den „barrierefreien Bushaltestellen“ wurde beschlossen weiterzumachen. Derzeit wird an der Haltestelle „Fährstraße“ gearbeitet.

Die Baumaßnahme „Bergstraße“, bei der es in der Vergangenheit Verzögerungen gab, liegt wieder im Zeitplan, wenn auch im Moment die Witterungsverhältnisse erneut Probleme aufwerfen.

Die größte Maßnahme bleibt weiterhin der „Karl-Gatzweiler-Platz“, allerdings ist derzeit dort wenig Bewegung. In der letzten Woche wurden die Pflasterarbeiten auf der Brücke abgeschlossen. Jetzt muss wieder auf die Einstellung der notwendigen Temperatur von 5 °C des Bauwerks (insbesondere die darunter liegenden Platte) für die Ausführung der Ausgleichsestrich- und Dichtungsarbeiten im Bereich der Marktplatte gewartet werden. Für Morgen ist Bodenfrost angesagt, was bedeutet, dass ein bis zwei Wochen gewartet werden muss, bevor dann wieder gestartet wird.

