

Frau Rickus informierte den Ausschuss über die zur Zeit anstehenden laufenden Baumaßnahmen. So teilte sie mit, dass für den behindertengerechten Zugang vor den Fraktionsräumen im Rathaus der Bauantrag genehmigt und der Auftrag auch zwischenzeitlich vergeben worden sei.

Bezüglich der Sanierung der Realschule Menden führte sie aus, dass bis Ende der Sommerferien 2008 folgende Maßnahmen fertig gestellt werden:

1. PCB-Sekundärquellensanierung (Anstriche, Bodenbeläge)
2. Austausch Fenster incl. Sonnenschutz
3. Sanierung maroder Grundleitungen
4. Feuchteschadenssanierung Werkraum
5. Schallschutzmaßnahmen in Klassenräumen.

Bis Ende 2008 sollen die folgenden Maßnahmen fertig gestellt werden:

1. Erneuerung NW-Räume Biologie und Physik incl. Vorbereitungsräume
2. Feuchteschadenssanierung Lehrküche
3. Erneuerungen der Elektroinstallationen.

So dann gab sie einen Überblick über den derzeitigen Stand der OGS-Maßnahmen.

- OGS Mülldorf

1. Abnahme Rohbau ist erfolgt
2. Verzögerungen im Gewerk Dachkonstruktion, beauftragte Firma wurde in Verzug gesetzt

- OGS Hangelar

1. Abnahme Rohbauarbeiten nächste Woche
2. Derzeit wird die asbestbelastete Dacheindeckung des Toilettenhauses und der Pausenhalle abgedeckt
3. Im Zeitrahmen

- OGS Menden

1. Abnahme Rohbau ist erfolgt
2. Im Zeitrahmen

- OGS Pleiser Wald

1. Bestand: Umbau Lehrerzimmer
2. Neubau: Maurerarbeiten, Einschalung Decke über Erdgeschoss
3. Im Zeitrahmen, Fertigstellung Ende Nov. 2008

- OGS Freie Buschstraße

Schadstoffuntersuchungen (PCB, PAK, Asbest) sind beauftragt.

In der sich anschließenden kurzen Aussprache beantwortete Frau Rickus die gestellten Verständnisfragen bezüglich der OGS-Menden (Dachabdichtungsarbeiten) und dem Werkraum in der RS-Menden (Feuchtesanierung) sowie der Verzögerungen im Gewerk Dachkonstruktion im Rahmen der OGS-Mülldorf.

Dann nahm der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis.