

Frau Rickus teilte mit, dass die noch ausstehende Deckenschließung in der Gutenbergschule sich aufgrund des vorliegenden Brandschutzgutachtens verzögern wird, da nun noch ein Bauantrag gestellt und eine Baugenehmigung erteilt werden muss. Nach dem derzeitigen Bauzeitenplan wird mit der Maßnahme im Februar 2011 begonnen und die Fertigstellung der Trockenbaumaßnahme ist für Mai 2011 vorgesehen.

Bezüglich des Bauvorhabens „Mensa Schulzentrum Niederpleis“ wurde mitgeteilt, dass dieses Vorhaben im Zeitplan liege.

Diese Ausführungen nahm der Ausschuss zur Kenntnis.