Kostenschätzung für verschiedene Varianten

		Kosterischatzung it versch									
								_		D	
								В		Aula-Nutzung	
							Α	Aula-Nutzung	C Aula-Nutzung		E
							Container-	als Mensa ab	als Mensa ab	2011 bis	Nutzung der
							mensa 2011	2011 bis neue	2011 bis	Container-	Aula ab 2011
							bis	Container-	Containermensa	mensa ab 2012	bis zum Einzug
							Fertigstellung	mensa ab	ab 2012 (Miete	(Kauf der	in einen
Gewerk		Beschreibung	Menge	Einheit	€/Einheit netto	Summe	Neubau 2017	2016	Container Npl.)	Container Npl.)	Neubau 2017
			- 3-						,		
Summe KG 100	Pos.	Grundstück - VORHANDEN -				0,00 €					
Summe KG 200		Herrichten und Erschließen				0,00 €					
		Anschluss Gas - bei Containermensa mit mehr als 2									
		Jahren Standzeit (bei B+E wird der WC-Container länger									
		als 2 Jahre stehen)	1,00	pauschal	5.000,00	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Anschluss Abwasser - Containermensa Standort									
		2+Personal-WCs		pauschal	13.500,00	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	
		Anschluss Wasser - Containermensa Standort 2+Personal		1							
		WCs		pauschal	4.700,00	4.700,00 €	4.700,00 €				
		Stromanschluss Containermensa Standort II	1,00	pauschal	2.000,00	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
		A 11 W 1/2 A 1	4.00		0.000.00	0.000.00		0.000.00	0,00 €		0.000.00.6
	-	Anschluss Wasser - Küche + Personal-WCs an Aula	1,00	pauschal	2.300,00	2.300,00 €		2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
		Anschluss Abwasser - Küche + Personal-WCs an Aula	1.00	pauschal	3.400,00	3.400,00 €		3.400.00 €	3.400,00 €	3.400.00 €	3.400.00 €
		Stromanschluss Personal-WCs		pauschal	2.050,00	2.050,00 €		2.050,00 €			
Summe KG 200	-	Herrichten und Erschließen	1,00	pauschai	2.050,00	2.050,00 €	25.200,00 €				
Sullille KG 200		nementali una Erschneben					25.200,00 €	32.930,00 €	32.930,00 €	7.750,00 €	12.750,00 €
KG 300		Bauwerk - Baukonstruktionen									
		Auf- und Abbau Containermensa Standort II	1.00	pauschal	8.000,00	8.000,00€	8.000,00 €				
		Fundamente Containermensa Standort II		pauschal	5.000,00	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000.00 €	5.000,00€	
		Auf- und Abbau Containermensa aus Niederpleis zum	,								
		Standort II	1.00		0 000 00	0 000 00 0			0 000 00 0	6.300,00€	
	-	Staridort II	1,00	pauschal	6.300,00	6.300,00 €			6.300,00 €	6.300,00 €	
		Entsorgung der Containeranlage im Jahr 2018	1.073,25	m³	20,00	21.465,00 €				21.465,00 €	
		A. C. and Althous Brown and MO.	1.00	a a constant	400.00	100.00.0		100.00.0	400.00.0	400.00.0	400.00.6
	1	Auf- und Abbau Personal-WCs Fundamente Personal-WCs		pauschal pauschal	400,00 80.00	400,00 € 80.00 €		400,00 € 80.00 €	400,00 €	400,00 €	
	1	Auf- und Abbau Containermensa Standort II		pauschal	,	,		,	80,00 €	80,00 €	80,00 €
	1	Fundamente Containermensa Standort II		pauschal	8.000,00	8.000,00 € 5.000,00 €		8.000,00 €		 	
	1	i unuamente contamennensa stanuort ii	1,00	pauscriai	5.000,00	5.000,00 €		5.000,00 €			
	1	GK-Wände Küche	55,12	m²	50,00	2.756,00 €		2.756,00 €	2.756,00 €	2.756,00 €	2.756,00 €
	1	GK-Decke Küche (beständig gegen Dampf)	20,00		50,00	1.000,00 €		1.000,00 €			
	1	Türen zur Essensausgabe 2,135x2,135		Stück	1.500,00	3.000,00 €		3.000,00 €			
	1	Oberflächenbearbeitung GK-Wände	110,24		10,00	1.102,40 €		1.102,40 €			
	1	Oberflächenbearbeitung Beton-Decke (Latex-Anstrich)	26,00		5,00	130,00 €		130,00 €	130,00 €		
	1	Fliegengitter für Schiebetür 4,50x2,50	11,25		50,00	562,50 €		562,50 €	562,50 €	562,50 €	
	1	. regengate. tal comodetal 4,00x2,00	. 1,23		33,00	332,30 €		332,30	302,00 0	302,30 0	552,50 €
Summe KG 300	1	Bauwerk - Baukonstruktionen	1		_		13.000,00 €	22.030,90 €	20.330,90 €	30.495,90 €	9.030,90 €

1 von 3 04.02.2011

Kostenschätzung für verschiedene Varianten

		1			ı				_	
									D	
							В		Aula-Nutzung	
						Α	Aula-Nutzung	C Aula-Nutzung	als Mensa ab	E
						Container-	als Mensa ab	als Mensa ab	2011 bis	Nutzung der
						mensa 2011	2011 bis neue	2011 bis	Container-	Aula ab 2011
						bis	Container-	Containermensa	mensa ab 2012	
		Menge				Fertigstellung	mensa ab 2016	ab 2012 (Miete	(Kauf der	in einen
Gewerk	Beschreibung		Einheit	€/Einheit netto	Summe	Neubau 2017		Container Npl.)		Neubau 2017
a.o.v.o.ii.		or.go		G EIIIIIOIT IIOTO					,	
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen									
	Einbau Handwaschbecken mit Warmwasser in der Küche	1.00	Stück	1.000,00	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00€	1.000,00 €	1.000,00
	Einbau Beleuchtung Küche		m² Decke	20,00	1.000,00 €		1.000,00 €			
	Einbau Steckdosen für 4 Warmhaltegeräte, 2						11000,000			,
	Kühlschränke, 2 Untertischgeräte, ca. 4 für sonstige									
	Küchengeräte (Bestand prüfen)	1.00	pauschal	1.500,00	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00
	radiongerate (Bostana praion)	1,00	pauscriai	1.500,00	1.500,00 C		1.500,00 0	1.500,00 C	1.500,00 C	1.500,00
	Wasser- und Abwasseranschlüsse für eine Küchenspüle	1,00	Stück	500,00	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00
	Änderungen an der Unterverteilung Hauptschule	1,00	pauschal	2.000,00	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00
Summe KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen					0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00
-										
Summe KG 500	Außenanlagen				0,00 €					
KG 700	Baunebenkosten									
	Baugenehmigung - Eigenleistung		pauschal							
	Architekt		pauschal							
	Brandschutzkonzept		pauschal							
	Statik		pauschal							
	Haustechnik		pauschal							
	SiGeKo		pauschal							
	Baunebenkosten pauschal 25% der Baukosten (300-		pauscriai							
	500)	25 00	% von			9.550,00 €	15.245,23 €	14.820,23 €	20.186,48 €	6.945,23
	Containermiete für Mensa ab 09/2011 bis 12/2017 einschl.	20,00	70 00.1			0.000,000	1012 10,20	1 11020,200	201100,10	0.0.0,20
	Personal-WCs Standort II (Raumhöhe 2,75m)	76.00	Monate	3.300,00	250.800,00 €	250.800,00 €				
	Containermiete für Personal-WCs 09/2011 bis 12/2015		Monate	260,00	13.520,00 €	,	13.520,00 €			
	Containermiete für Personal-WCs 09/2011 bis 12/2017		Monate	260,00	19.760,00 €					19.760,00
	Containermiete für Mensa ab 01/2016 bis 12/2017 einschl.	İ								
	Personal-WCs Standort II (Raumhöhe 2,75m)	24,00	Monate	3.300,00	79.200,00 €		79.200,00 €			ĺ
	Gesamtaufwand für den Kauf der Anlage in Niederpleis am			,	,		,			
	01.01.2012 einschließlich Aufrüstung nach EnEV 2009		Stück	198.600,00	198.600,00 €	1				
	Gesamtaufwand für den zusätzlichen Erwerb von	·		Í	ĺ				281.865,00 €	
	Personaltoiletten und einem kleinen Aufenthaltsraum (1		ĺ			ĺ				
	Modul á 6,00*3,00*2,50m)	1 00	Stück	10.000,00	10.000,00 €					
	Containermiete für Mensa aus Niederpleis, aufgerüstet	1,00				1				
	nach EnEV 2009 + Miete Personal-WCs	76 00	Monate	4.200,00	319.200,00 €	1		319.200.00 €		1
Summe KG 700	Baunebenkosten	, 0,00		200,00	3.3.200,00 €	260.350.00 €	107.965,23 €			26,705,23
		+			1				302.00.,10 0	

2 von 3 04.02.2011

Kostenschätzung für verschiedene Varianten

Gewerk	Beschreibung Summe netto	Menge	Einheit	€/Einheit netto	Summe	A Container- mensa 2011 bis Fertigstellung	als Mensa ab 2011 bis neue Container- mensa ab 2016	2011 bis Containermensa ab 2012 (Miete Container Npl.)	2011 bis Container- mensa ab 2012 (Kauf der Container Npl.)	in einen Neubau 2017
Gewerk	Ŷ	Menge	Einheit	€/Einheit netto	Summe					
						,	,			
	Unvorhergesehenes pauschal 25%					74.637,50 €	42.236,53 €	98.325,28 €	86.574,35 €	13.621,53 €
	Summe netto					373.187,50 €	211.182,66 €	491.626,41 €	432.871,73 €	68.107,66 €
	19% Mehrwertsteuer					70.905,63 €	40.124,70 €	93.409,02 €	82.245,63 €	12.940,45 €
	Summe brutto 08/2011 bis Ende 12/2017						251.307,36 €	585.035,42 €	515.117,35 €	81.048,11 €

Mehraufwand für Reinigung, Energie und sonstige Bewirtschaftung (z.B. Versicherung der Containeranlage) fallen bei allen Lösungen an.

Eine genaue Betrachtung erfolgte zu diesem Zeitpunkt nicht, da dadurch keine großen Verschiebungen zu Gunsten der einen oder anderen Lösung zu erwarten sind. Investive Kosten für Mobiliar (bspw. Speiseausgabe -wagen 7.280 €) fallen bei allen Varianten in gleicher Höhe an.



Die grün markierten Beträge der KG 200 und 300 finden sich nicht in den entsprechenden Summen der Kostengruppen wieder, da sie bei der Berechnung des Kaufaufwands (KG 700) bereits berücktigt sind. Sie sind oben nur nachrichtlich beibehalten worden, da sie dieser KG zuzuordnen sind.

3 von 3 04.02.2011