

Maßnahmenplan zum BSBP 2018

Zu erledigen von:

Projektgruppe BSBP (Seite 85 BSBP)

25.06.2018

Baumaßnahmen

Aktivität / Empfehlungen des Gutachters	Planungsbeginn	Seite im BSBP	% erledigt zu	Beteiligte Fachbereiche	Bemerkungen
Verlegung des Standortes Hangelar in Richtung Osten	10.10.2023	77/78	 100%		Verlegung nach der Schutzzieldefinition VdF nicht nötig, hier ist die Einsatzauswertung der kommenden 5 Jahre abzuwarten
Errichten eines neuen Standortes in Birlinghoven	10.10.2023	78	 100%		Verlegung nach der Schutzzieldefinition VdF nicht nötig, hier ist die Einsatzauswertung der kommenden 5 Jahre abzuwarten
Neubaumaßnahme Feuerwehrhaus Meindorf	01.01.2021	77	0%	FB 7, FB 9 und FB 1	Diese Maßnahme ist im PPP bereits integriert.
Anbaumaßnahme eines zusätzlichen Stellplatzes inkl. Sanitärbereiche und getrennte Umkleieräume für das Feuerwehrhaus Mülldorf	20.10.2018	78	0%	FB 9 und FB 1	Hier sind die Änderungen der Stellplätze um 180 Grad mit beinhaltet. Diese Maßnahme ist im PPP bereits integriert.
Umkleieräume getrennt von der Fahrzeughalle im Feuerwehrhaus Niederpleis	05.07.2018	79	 100%		Umbau ist am 05.07.2018 fertiggestellt
Stellplatz MTF erneuern im Feuerwehrhaus Niederpleis	25.06.2018	79	 100%		Nicht nötig, dass neue Fahrzeug ist an die vorhandene Halle angepasst worden, Auslieferung des Fahrzeuges ist der 27.06.2018, Lagerkapazitäten werden auf das Zentrallager in Menden verlegt
Dieselabgassauganlage im Feuerwehrhaus Niederpleis	20.07.2020	79	0%		
Sicherstellung der Ausfahrt ggf. durch eine Ampel mit entsprechender Schaltung für die Standorte Niederpleis und Mülldorf	10.10.2018	79	0%	FB 1, FB 7 und Straßenbaulast-träger	
Halle für die feuerwehrtechnische Zentrale zum Warten der Fahrzeuge und Gerätschaften	20.10.2018	79	0%		Zunächst wird hier die Nutzung der neu zu errichtenden Halle am Standort Mülldorf mitgenutzt
Stellplatz MTF erneuern im Feuerwehrhaus Hangelar	10.10.2018	77	 100%		Nicht nötig, dass neue Fahrzeug ist an die vorhandene Halle angepasst worden, eine Dienstanweisung für das sichere Ein- und Aussteigen wird erstellt. Die geforderten Lagerkapazitäten werden auf das Zentrallager in Menden verlegt.
Geodaten der Löschwasserentnahmestellen	25.06.2018	84	20%	WVG	Absprache mit der WVG ist terminiert

