

Maßnahmenplan zum BSBP 2018

Zu erledigen von:

Projektgruppe BSBP (Seite 86 BSBP)

09.09.2019

Baumaßnahmen

Aktivität / Empfehlungen des Gutachters	Planungsbeginn	Seite im BSBP	% erledigt zu	Beteiligte Fachbereiche	Ergebnis und Planungsmaßnahme
Verlegung des Standortes Hangelar in Richtung Osten	10.10.2023	77/78	✓ 100%		Verlegung nach der Schutzzieldefinition VdF nicht nötig, hier ist die Einsatzauswertung der kommenden 5 Jahre abzuwarten
Errichten eines neuen Standortes in Birlinghoven	10.10.2023	78	✓ 100%		Verlegung nach der Schutzzieldefinition VdF nicht nötig, hier ist die Einsatzauswertung der kommenden 5 Jahre abzuwarten
Neubaumaßnahme Feuerwehrhaus Meindorf	01.01.2021	78	5%	FB 7, FB 9 und FB 1	Diese Maßnahme ist im PPP bereits integriert. Hierzu sind die Vorplanungen (Liegenschaft Innenkurve L16, Anbindung an die Landstraße ist möglich) in der Bau und Planungskonferenz besprochen worden. Erste Planungsvarianten in 2021.
Anbaumaßnahme eines zusätzlichen Stellplatzes inkl. Sanitärbereiche und getrennte Umkleieräume für das Feuerwehrhaus Mülldorf	20.10.2018	79	25%	FB 9 und FB 1	Neubau einer zusätzlichen Halle. Diese Maßnahme ist im PPP bereits integriert. Planungen mit FB haben begonnen. Das Planungsbüro Zacharias hat mit der Planung begonnen. Es wird zwei BA's geben 1. BA 1 Neubau Halle auf der Freifläche neben dem vorhandenen FWH 2019/2020, BA 2 Errichtung neuer Sanitäranlagen und Umkleieräume m/w im Altbestand 2021. Erste Entwürfe liegen vor.
Umkleieräume getrennt von der Fahrzeughalle im Feuerwehrhaus Niederpleis	05.07.2018	79/80	✓ 100%		Umbau ist am 05.07.2018 fertiggestellt
Stellplatz MTF erneuern im Feuerwehrhaus Niederpleis	25.06.2018	80	✓ 100%		Nicht nötig, dass neue Fahrzeug ist an die vorhandene Halle angepasst worden, Auslieferung des Fahrzeuges ist der 27.06.2018, Lagerkapazitäten werden auf das Zentrallager in Menden verlegt
Dieselabgassanlage im Feuerwehrhaus Niederpleis	20.07.2020	80	0%		HHM wurde im HH 2020 eingestellt
Sicherstellung der Ausfahrt ggf. durch eine Ampel mit entsprechender Schaltung für die Standorte Niederpleis und Mülldorf	10.10.2018	80	50%		Am Standort Mülldorf soll dies mit der anstehenden Baumaßnahme integriert werden, am Standort Niederpleis wird dies durch den FD 1/20 geplant, hier wurde bereits bei StraßenNRW eine neue Beschilderung beauftragt, Durchführung in Npl 10/2019.
Halle für die feuerwehrtechnische Zentrale zum Warten der Fahrzeuge und Gerätschaften	20.10.2018	80	25%		Eine Waschhalle entfällt da dies pro Standort durch die ehrenamtlichen GW durchgeführt wird. Großfahrzeuge der Feuerwehr werden zunächst witterungsabhängig in der neu zu errichtenden Halle am Standort Mülldorf gewartet und geprüft.
Stellplatz MTF erneuern im Feuerwehrhaus Hangelar	10.10.2018	78	✓ 100%		Nicht nötig, dass neue Fahrzeug ist an die vorhandene Halle angepasst worden, eine Dienstanweisung für das sichere Ein- und Aussteigen wird erstellt. Die geforderten Lagerkapazitäten werden auf das Zentrallager in Menden verlegt.
Geodaten der Löschwasserentnahmestellen	25.06.2018	85	✓ 100%	WVG	Liegen in digitaler Form der Feuerwehr vor.

Ausreichende Alarmparkplätze am Standort Mülldorf	26.06.2018	79	40%		Geplant sind weitere acht Alarmpplätze im Bereich der kath. Grundschule. Vorbereitende Planungen durch FB7, FB1 und FB 6 sind bereits abgeschlossen, Kosten sind im HHJ 2020 mit 25.000€ eingeplant.
--	------------	----	-----	--	--