

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 9 / Gebäudemanagement

Sitzungsvorlage

Datum: 31. Oktober 2001

Drucksache Nr.: **01/459**

öffentlich

Beratungsfolge: Feuer- und Zivilschutzausschuß Sitzungstermin: 21.11.2001

Betreff:

Feuerwehrhaus Menden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin;
Sachstandsbericht der Verwaltung

Beschlussvorschlag:

Der Feuer- und Zivilschutzausschuß des Rates der Stadt Sankt Augustin nimmt den Bericht zum Sachstand des Neubaus des Feuerwehrhauses Menden zur Kenntnis.

Problembeschreibung/Begründung:

Nachdem die Ausführungsplanung an die Bonner Ingenieurgesellschaft übertragen worden ist, fertigte diese, auf der Grundlage der Entwürfe und Planungen des Fachbereichs 9, die Baueingabeunterlagen.

Der Planung Leistungsstufe I bis III des Fachbereich 9 wurde vom Feuer- und Zivilschutzausschuß bereits in der Sitzung vom 04.04.2000 zugestimmt.

In der Ratssitzung vom 12.04.2000 wurde der vorgelegten Entwurfsplanung gemäß §15 HOAI ebenfalls zugestimmt.

Zur Zeit liegen die Unterlagen zur Genehmigung bei der örtlichen Bauaufsicht. Die Baueingabe erfolgte in Abstimmung mit der zuständigen Sachbearbeiterin und läßt daher eine rasche Genehmigung erwarten.

Alle Planunterlagen wurden in Abstimmung mit dem Fachbereich 1 erstellt.

Es ist vorgesehen mit der Umsetzung der Baumaßnahme sobald als möglich, d. h. nach Vorlage der Baugenehmigung, zu beginnen.

Zur Zeit werden die ersten Angebote bezüglich der vorbereitenden Maßnahmen zur durchzuführenden Bombensondierung ausgewertet. Eine Auftragserteilung wird noch in diesem Monat erfolgen.

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2003 geplant.

Im Haushaltsjahr 2002 stehen 1,4 Mio. DM und im Jahr 2003 800.000,00 DM für die Maßnahme zur Verfügung.

Termine:

- Alle Ausschreibungen werden noch im laufenden Haushaltsjahr erfolgen.
- Mit den Rohbauarbeiten wird, wenn möglich, noch im Jahr 2001 begonnen.
- Die Rohbauarbeiten sollen bis August 2002 abgeschlossen sein.
- Nach Beginn der Ausbauarbeiten im April 2002 ist ein Abschluß dieser Arbeiten bis Mai 2003 geplant.
- Die Außenanlagen werden im Frühjahr 2003 erstellt.
- Eine Übergabe des Gebäudes an den Fachbereich 1 soll im Juni 2003 erfolgen.

In Vertretung

Hans-Ulrich Lehmacher
Erster Beigeordneter

Anlage

Bauzeitplan

Die Maßnahme

- hat finanzielle Auswirkungen
 hat keine finanziellen Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,2 Mio. DM.

Sie stehen im Verw. Haushalt Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle 1300.9431.5 zur Verfügung.

Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich.

Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt DM, insgesamt sind DM bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr DM.