

Kostenverteilung in den Haushaltsjahren (brutto)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- maßnahme
Variante A									
Belastungen Teilfinanzplan									
Belastungen Teilergebnisplan	Baukosten	56.822,50 €							
	Baunebenkosten	14.205,63 €							
	Mietaufwand	19.635,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	
		90.663,13 €	58.905,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	58.905,00 €	444.093,13 €
Variante B									
Belastungen Teilfinanzplan									
Belastungen Teilergebnisplan	Aufwand für Container Standort II						56.822,50 €		
	Containermiete Standort II						58.905,00 €	58.905,00 €	
	Baunebenkosten Standort II						14.205,63 €		
	Containermiete WC-Anlage Aula	1.547,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €			
	Aufwand Herrichtung Aula + WC-Anlage	33.886,59 €							
	Baunebenkosten Aula	8.471,65 €							
		43.905,24 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	129.933,13 €	58.905,00 €	251.307,37 €

Variante C								
Belastungen Teilfinanzplan								
Belastungen Teilergebnisplan	Aufwand für Container Standort II		54.293,75 €					
	Containermiete best. Anlage aus Niederpreis		78.877,17 €	78.877,17 €	78.877,17 €	78.877,17 €	78.877,17 €	78.877,17 €
	Baunebenkosten Standort II		13.573,44 €					
	Containermiete WC-Anlage Aula	1.547,00 €						
	Aufwand Herrichtung Aula + WC-Anlage	33.886,59 €						
	Baunebenkosten Aula	8.471,65 €						
		43.905,24 €	146.744,36 €	78.877,17 €	78.877,17 €	78.877,17 €	78.877,17 €	78.877,17 €
								585.035,44 €
Variante D								
Belastungen Teilfinanzplan			417.727,18 €					417.727,18 €
Belastungen Teilergebnisplan	Afa/Zinsen aus Kauf		69.621,20 €	69.621,20 €	69.621,20 €	69.621,20 €	69.621,20 €	69.621,20 €
	Aufwand Herrichtung Aula + WC-Anlage	33.886,59 €						
	Containermiete WC-Anlage Aula	1.547,00 €						
	Baunebenkosten Aula	8.471,65 €						
	Baunebenkosten Containerkauf		21.555,73 €					
	Entsorgung Container						31.929,19 €	
	Summe:	43.905,24 €	91.176,93 €	69.621,20 €	69.621,20 €	69.621,20 €	69.621,20 €	101.550,38 €
								515.117,35 €

Variante E								
Belastungen Teilfinanzplan								
Belastungen Teilergebnisplan	Containermiete WC-Anlage Aula	1.547,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €
	Aufwand Herrichtung Aula + WC-Anlage	41.324,09 €						
	Baunebenkosten Aula	10.331,03 €						
		53.202,12 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	4.641,00 €	81.048,12 €