

Zunächst wurde der Projektstrukturplan des FB 9 (Stand 14.6.2011) an die Ausschussmitglieder verteilt.

Herr Trübenbach gab dann folgenden mündlichen Bericht:

Gesamtschule Mendon (Umbau Hauptschule)

Diese Umbaumaßnahme incl. Container-Mensa läuft zurzeit. Die Inbetriebnahme der Container-Mensa wird zum Schulbeginn 2011/12 erfolgen.

Mensa Schulzentrum Niederpleis

Diese Maßnahme befindet sich im Zeitplan.

Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle Niederpleis

Mit Ferienbeginn beginnt auch diese Baumaßnahme; voraussichtliche Fertigstellung Dez. 2011.

Rathaus, Dachsanierungen (K-II-Paket)

Diese Maßnahme läuft zurzeit. Sie wird fristgerecht beendet sein.

Sanierung GGS-Ort und Gutenbergschule

Beide Maßnahmen liegen sowohl im Zeitplan als auch im Kostenplan.

Dann nahm der Ausschuss ohne Aussprache diesen mündlichen Bericht zur Kenntnis.