

Objekt/
Projekt:

Sachkonto investiv
Rückstellung
konsumtiv

Rathaus-Umsetzung BSK im
Verwaltungstrakt, Umbau zum Bürgerservice
sowie Umbau 2. & 3. OG

271102

Objekt/
Projekt:

Sachkonto investiv
Rückstellung
konsumtiv

Rathaus-Umsetzung BSK im
Verwaltungstrakt, Umbau zum
Bürgerservice sowie Umbau 2. & 3. OG

271102

Kostenstelle: 9-801 Investitions-/San-Nr: SAN09-0001

Kostenträger: 01-12-01 Anlagen-Nr:

Kostenermittlung über Kostengruppen			im Haushaltsansatz berücksichtigt ja / nein	Haushaltsansatz genehmigt ja / nein	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]					Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]							Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]
	000 Gesamtbudget		000 Gesamtbudget														
	020Budget Rückstellungen (konsumtiv)	1.880.000,00 €	020Budget Rückstellungen (konsumtiv)		1.880.000,00 €					1.880.000,00 €			1.880.000,00 €	1.880.000,00 €			1.880.000,00 €
	000 Summe Gesamtbudget	1.880.000,00 €	000 Summe Gesamtbudget		1.880.000,00 €					1.880.000,00 €			1.880.000,00 €	1.880.000,00 €			1.880.000,00 €
	Kostengruppen (Gewerke)	Interne Kostenschätz. Stand Juli 2017 [inkl. MwSt.]	Gewerk	Firma	Auftragswert Gewerke [inkl. MwSt.]	Differenz [inkl. MwSt.]	Nachträge [inkl. MwSt.]	insgesamt SW [inkl. MwSt.]	Auftrags- summe inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	tatsächliche beauftragte Hauptauftrags- Summe	tatsächliche beauftragte Nachtr.	tatsächliche beauftragte Gesamtsumme inkl. Nachtr.	bisher abgerechnet [inkl. MwSt.]	offen [inkl. MwSt.]	Abrechnung in %	nicht beauftragt./benötigt. Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	Gesamt- summe [inkl. MwSt.]
	100 Summe Grundstück	0,00 €	100 Summe Grundstück		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	200 Summe Herrichten und Erschließen	0,00 €	200 Summe Herrichten und Erschließen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
325	Bodenbeläge	93.000,00 €			93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €	0,00%	0,00 €	93.000,00 €
344	Innentüren und -fenster	303.000,00 €			303.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	303.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	303.000,00 €	0,00%	0,00 €	303.000,00 €
345	Maler-/Lackier-/ Tapezierarbeiten - Innenwandbekleidungen	13.300,00 €			13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.300,00 €	0,00%	0,00 €	13.300,00 €
346	Elementierte Innenwände Trockenbau,einschl.Abhangdecke	389.000,00 €			389.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	389.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	389.000,00 €	0,00%	0,00 €	389.000,00 €
349	Innenwände, Sonstiges-Schreiner	123.800,00 €			123.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.800,00 €	0,00%	0,00 €	123.800,00 €
392	Gerüstbauarbeiten	15.000,00 €			15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00%	0,00 €	15.000,00 €
	390 Summe Sonstige Maßnahmen für Baukonstr.	937.100,00 €			937.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	937.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	937.100,00 €	0,00%	0,00 €	937.100,00 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 300)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion	937.100,00 €	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion		937.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	937.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	937.100,00 €	0,00%	0,00 €	937.100,00 €
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges	17.850,00 €			17.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.850,00 €	0,00%	0,00 €	17.850,00 €
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	19.100,00 €			19.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.100,00 €	0,00%	0,00 €	19.100,00 €
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	343.000,00 €			343.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343.000,00 €	0,00%	0,00 €	343.000,00 €
	490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	379.950,00 €			379.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379.950,00 €	0,00 €	0,00 €	379.950,00 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 400)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	379.950,00 €	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen		379.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379.950,00 €	0,00%	0,00 €	379.950,00 €
	590 Summe Sonstige Außenanlagen	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 500)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	500 Summe Außenanlagen	0,00 €	500 Summe Außenanlagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
733	Planung der raumbildenden Ausbauten	190.000,00 €	Planerleistung Architekt	I.DE.O.S. Architekturbüro, Haupts	192.345,28 €	-2.345,28 €	-4.306,51 €	0,00 €	188.038,77 €	192.345,28 €	-4.306,51 €	188.038,77 €	0,00 €	188.038,77 €	0,00%	0,00 €	188.038,77 €
736	Planung der technischen Ausrüstung	90.000,00 €	Planerleistungen Brandmeldeanlage	Firma MBS Elektro-Planung Gmb	84.579,49 €	5.420,51 €	-929,45 €	0,00 €	83.650,04 €	84.579,49 €	-929,45 €	83.650,04 €	0,00 €	83.650,04 €	0,00%	0,00 €	83.650,04 €
741	Thermische Bauphysik	8.000,00 €			8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00%	0,00 €	8.000,00 €
746	Brandschutz	50.000,00 €			50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00%	0,00 €	50.000,00 €
779	Allgemeine Baunebenkosten, Sonstiges	31.049,00 €			31.049,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.049,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.049,00 €	0,00%	0,00 €	31.049,00 €
	770 Summe Allgemeine Baunebenkosten	369.049,00 €			365.973,77 €	3.075,23 €	-5.235,96 €	0,00 €	360.737,81 €	276.924,77 €	-5.235,96 €	271.688,81 €	0,00 €	360.737,81 €	0,00 €	0,00 €	360.737,81 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 700)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	700 Summe Baunebenkosten	369.049,00 €	700 Summe Baunebenkosten		365.973,77 €	3.075,23 €	-5.235,96 €	0,00 €	360.737,81 €	276.924,77 €	-5.235,96 €	271.688,81 €	0,00 €	360.737,81 €	0,00%	0,00 €	360.737,81 €
	800 Summe Kleinaufträge ohne Zuordnung Ko.-gruppe	0,00 €	800 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	100-800 Summe Herstellkosten / Baunebenkosten etc.	1.686.099,00 €	100-800 Summe		1.683.023,77 €	3.075,23 €	-5.235,96 €	0,00 €	1.677.787,81 €	276.924,77 €	-5.235,96 €	271.688,81 €	0,00 €	1.677.787,81 €	0,00%	0,00 €	1.677.787,81 €
910	Sonstiges (Kostenrisiken)	0,00 €	Sonstiges (Kostenrisiken)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00 €
920	Sonstiges (10% Unvorhergesehenes)	168.609,90 €	Sonstiges (5% Unvorhergesehenes)		168.609,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.609,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	168.609,90 €
930	Sonstiges (1,5 % Preissteigerung)	25.291,10 €	Sonstiges (10 % Preissteigerung)		28.366,33 €	-3.075,23 €	0,00 €	0,00 €	33.602,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	33.602,29 €
940	Puffer	0,00 €	Puffer		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00 €
	900 Summe Sonstige Kosten	193.901,00 €	900 Summe Sonstiges Kosten		196.976,23 €	-3.075,23 €	0,00 €	0,00 €	202.212,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	202.212,19 €
	000 Summe Gesamtbudget	1.880.000,00 €	000 Summe Gesamtbudget		1.880.000,00 €				1.880.000,00 €	0,00 €		1.880.000,00 €	1.880.000,00 €				1.880.000,00 €
	100-900 Summe Herstellllkosten / Baunebenkosten etc.	1.880.000,00 €	100-900 Summe Herstellungskosten / Baunebenkosten etc.		1.880.000,00 €	0,00 €	-5.235,96 €	0,00 €	1.880.000,00 €	276.924,77 €	-5.235,96 €	271.688,81 €	0,00 €	1.677.787,81 €	0,00%	0,00 €	1.880.000,00 €
	Differenz [€]	0,00 €	Differenz [€]		0,00 €				0,00 €	-276.924,77 €	5.235,96 €	1.608.311,19 €	1.880.000,00 €				0,00 €
	Differenz [%]	100,00%	Differenz [%]		100,00%				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	14,45%	0,00%				100,00%