

# **STADT SANKT AUGUSTIN**

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 5 / Kinder, Jugend und Schule

## **Sitzungsvorlage**

Datum: 21.10.2002

Drucksache Nr.: **02/0424**

öffentlich

**Beratungsfolge:** Schulausschuss

Sitzungstermin: 13.11.2002

### **Betreff:**

Information zur PCB-Sanierung in der Hauptschule Menden

### **Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss nimmt die beigefügte Information hinsichtlich der PCB-Sanierung in der Hauptschule Menden zur Kenntnis.

**Problembeschreibung/Begründung:**

In den Sommerferien wurde in der Hauptschule Sankt Augustin-Menden eine PCB-Sanierung durchgeführt, die aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der anschließenden Renovierung noch immer das Schulleben beeinträchtigt. Die bauausführende Firma hat mit Unterstützung des städtischen Fachbereichs Gebäudemanagement und des Bauhofes in den letzten Tagen der Sommerferien noch Beachtliches geleistet, lag jedoch weit hinter dem ursprünglich vereinbarten Zeitplan.

Aufgrund dieser Verzögerungen erfolgten im Haupt- und Finanzausschuss am 18.09.2002 sowohl im öffentlichen als auch im nichtöffentlichen Teil Informationen zur Sanierung der Hauptschule Menden. Die Information aus dem öffentlichen Teil ist als Anlage 1 beigefügt. Darüber hinaus wurden in der Hauptschule Menden die als Anlagen 2 und 3 beigefügten Informationsschreiben verteilt.

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden nach den Sommerferien noch folgende Arbeiten durchgeführt:

- Klassenschränke wurden teilweise eingebaut,
- Elektroarbeiten werden zurzeit durchgeführt,
- im Treppenhaus wurden die Fugen fertiggestellt und die Geländer komplettiert,
- Gardinenleisten aufgehängt,
- in der Schulküche das Primärmaterial (Fugendichtungen) entfernt und Fugen neu versiegelt; so dass eine weitere Absenkung der PCB-Werte zu erwarten ist. Darüber hinaus kann die Schulküche wieder in Betrieb genommen werden, wenn der Kammerjäger seine Arbeit abgeschlossen hat und die Küche vom Mäusebefall befreit ist.

Die Schlussmessungen der PCB-Sanierung werden selbstverständlich aktuell dem Schulausschuss mitgeteilt werden.

In Vertretung

Konrad Seigfried  
Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat finanzielle Auswirkungen  
 hat keine finanziellen Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf Euro.

Sie stehen im  Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle zur Verfügung.

Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich.

Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt Euro, insgesamt sind Euro bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr Euro.