ID	Vorgangsname	Duration	Start	Finish
1	**Sankt Augustin**	**110 dys?**	**Tue 03.03.09**	**Fri 31.07.09**
2	**HANGELAR**	**110 dys?**	**Tue 03.03.09**	**Fri 31.07.09**
3	**Rohbau**	**81 dys?**	**Mon 16.03.09**	**Fri 03.07.09**
4	Herstellung MW Batterieraum	22 dys?	Wed 01.04.09	Thu 30.04.09
5	Verblendmauerwerk Fassade+ Verfugung	34 dys	Mon 16.03.09	Thu 30.04.09
6	Sockeleindichtung Restflächen Eingänge+ Perimeterdämmung Fenster	10 dys	Mon 18.05.09	Fri 29.05.09
7	Einbau Aussenrinnen Fenster	20 dys?	Mon 01.06.09	Fri 26.06.09
8	provisorische Anschüttung Außenanlagen / Fluchtwege	20 dys?	Mon 01.06.09	Fri 26.06.09
9	Erdarbeiten Fettabscheider	2 dys?	Thu 11.06.09	Fri 12.06.09
10	Bauendräumung	5 dys?	Mon 29.06.09	Fri 03.07.09
11	**Dachdecker**	**66 dys?**	**Wed 01.04.09**	**Tue 30.06.09**
12	Einbau neuer Lichtkuppelkränze	22 dys?	Mon 01.06.09	Tue 30.06.09
13	Eindichtung der Metallfenster ans Bauwerk	7 dys?	Thu 14.05.09	Fri 22.05.09
14	Dachkonstruktion Restarbeiten / Fallrohre/ Fliegengitter Traufe	28 dys	Wed 01.04.09	Fri 08.05.09
15	Attikaabdeckbleche und Notüberläufe	15 dys?	Mon 20.04.09	Fri 08.05.09
16	**Fassade**	**25 dys?**	**Mon 11.05.09**	**Thu 11.06.09**
17	Metallbauer, Montage Z-Winkel	5 dys?	Mon 01.06.09	Fri 05.06.09
18	Vorhangfassade	15 dys	Mon 25.05.09	Thu 11.06.09
19	Gerüstabbau Giebel	3 dys?	Mon 08.06.09	Wed 10.06.09
20	Gerüstabbau Fassade	3 dys?	Mon 11.05.09	Wed 13.05.09
21	**Neubau Innenausbau**	**110 dys?**	**Tue 03.03.09**	**Fri 31.07.09**
22	Dämmung Kriechkeller	22 dys	Wed 01.04.09	Thu 30.04.09
23	Malerarbeiten	66 dys	Mon 16.03.09	Fri 12.06.09
24	Wandfliesen	43 dys	Tue 03.03.09	Thu 30.04.09
25	Bodenfliesen	29 dys	Mon 23.03.09	Thu 30.04.09
26	Betonwerksteinarbeiten Restarbeiten	10 dys	Mon 11.05.09	Fri 22.05.09
27	Innentüren Zargen	10 dys	Mon 04.05.09	Fri 15.05.09
28	Innentüren Blätter	10 dys	Mon 22.06.09	Fri 03.07.09
29	Objektmontage TGA	9 dys	Mon 04.05.09	Thu 14.05.09
30	Feininstallation Elektro / Lampen	25 dys	Mon 20.04.09	Fri 22.05.09
31	Ausgabeküche	5 dys	Mon 01.06.09	Fri 05.06.09
32	Schreinerarbeiten, Sitzbänke +Regal	5 dys?	Mon 25.05.09	Fri 29.05.09
33	Einrichtung Schule	5 dys?	Mon 20.07.09	Fri 24.07.09
34	Schließanlage	5 dys?	Mon 06.07.09	Fri 10.07.09
35	Mängelbeseitigung/Abnahmen	45 dys?	Mon 01.06.09	Fri 31.07.09
36	Bauendreinigung	15 dys?	Mon 13.07.09	Fri 31.07.09
37				
38	**Bestand**	**76 dys?**	**Mon 06.04.09**	**Fri 17.07.09**
39	T 30 RS Türen + Serverraum	10 dys	Mon 06.07.09	Fri 17.07.09
40	Bodenbelagsarbeiten OG Bestand in Osterferien	10 dys?	Mon 06.04.09	Fri 17.04.09
41	T 30 RS Glas Anlage Verwaltungsflur	10 dys?	Mon 15.06.09	Fri 26.06.09