Q:\FB9\FB9\Kostenverfolgung\Gesamtschule Menden\KV Gebäude C Neubau Fachraumtrakt Juni 2015.xlsx

Anlage -2-zu TOP 4 ö.T.

Stadt Sankt Augustin, FB 9 PSP Nr.: 17,2 (Herr Abel)

Objekt/ Projekt:	**Gesamtschule Menden Gebäude C Neubau Fac**	**Objekt/ Projekt:**	**Gesamtschule Menden Gebäude C Neubau Fachraumtrakt**	**Kostenstelle:**	**inv: 9-504-02 kon: 9-504-02-01**	**Investitions-Nr:**	**05-00096**
Sachkonto investiv konsumtiv	**096001 521511/271102**	**Sachkonto investiv konsumtiv**	**096001 521511/271102**	**Kostenträger:**	**inv: 03-09-01 kon:03-09-01**	**Anlagen-Nr:**	**AIB-000267**

Kostenermittlung über Kostengruppen		im Haushaltsansatz berücksichtigt ja / nein	Haushaltsansatz genehmigt ja / nein	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]				Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]															Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]
	000 Summe Gesamtbudget	**000 Summe Gesamtbudget**		**7.714.900,00 €**	**7.714.900,00 €**				**7.714.900,00 €**	**7.714.900,00 €**		**7.714.900,00 €**	**1.078.000,00 €**	**1.078.000,00 €**	**7.714.900,00 €**	**7.714.900,00 €**	**0,00 €**	**7.714.900,00 €**	**6.636.900,00 €**	**6.636.900,00 €**				**7.714.900,00 €**
	Kostengruppen (Gewerke)	**Gewerk**	**Firma**	**Bearbeitung** Kostenberech. **Gewerke** [inkl. MwSt.]	**Auftragswert** **Gewerke** [inkl. MwSt.]	Differenz [inkl. MwSt.]	Nachträge [inkl. MwSt.]	insgesamt SW [inkl. MwSt.]	**Auftrags-summe inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]**	**tatsächliche beauftragte Hauptauftrags-Summe**	**tatsächliche beauftragte Nachtr.**	**tatsächliche beauftragte Gesamtsumme inkl. Nachtr.**	**davon investiv beauftragte Summe**	**davon konsumtiv beauftragte Summe**	**Auftragswert**	**Kostenberechn.**	**Erhöhung o. Minderung von tatsäch. Auftragsumme zu Kostenberech. in %**	bisher abgerechnet [inkl. MwSt.]	**davon investiv abgerechnet Summe**	**davon konsumtiv abgerechnet Summe**	offen [inkl. MwSt.]	Abrechnung in %	nicht beauftrr./benötig. Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	**Gesamt-summe [inkl. MwSt.]**
	100 Summe Grundstück	**100 Summe Grundstück**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
220	**Öffentliche Erschließung**	**Tiefbauarbeiten für Neuverlegeung Strom-Ga**	**Firma K & N Tiefbau GmbH, Zum**	0,00 €	4.675,99 €	-4.675,99 €	0,00 €	0,00 €	4.675,99 €	4.675,99 €	0,00 €	4.675,99 €	0,00 €	4.675,99 €	4.675,99 €	0,00 €	#DIV/0!	4.547,39 €	0,00 €	4.547,39 €	128,60 €	97,25%	-128,60 €	4.547,39 €
	200 Summe Herrichten und Erschließen	**200 Summe Herrichten und Erschließen**		0,00 €	4.675,99 €	-4.675,99 €	0,00 €	0,00 €	4.675,99 €	4.675,99 €	0,00 €	4.675,99 €	0,00 €	4.675,99 €	4.675,99 €	0,00 €	#DIV/0!	4.547,39 €	0,00 €	4.547,39 €	128,60 €	97,25%	-128,60 €	4.547,39 €
	390 Summe Sonstige Maßnahmen für Baukonstr.			3.978.879,00 €	3.581.419,42 €	397.459,58 €	0,00 €	0,00 €	3.581.419,42 €	1.109.340,42 €	0,00 €	1.109.340,42 €	1.109.340,42 €	0,00 €	1.109.340,42 €	1.506.800,00 €	-26,38%	82.541,74 €	79.470,74 €	0,00 €	3.498.877,68 €	0,80 €	0,00 €	3.581.419,42 €
	Plankopien Elektroplanung	**Plankopien Elektroplanung**	**KKS Kuth**	95,96 €	95,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,96 €	95,96 €	0,00 €	95,96 €	95,96 €	0,00 €	95,96 €	95,96 €	0,00%	95,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	95,96 €
	Erdarbeiten Mastleuchten	**Erdarbeiten Mastleuchten**	**K&N Tiefbau GmbH**	367,71 €	0,00 €	367,71 €	0,00 €	0,00 €	367,71 €	367,71 €	0,00 €	367,71 €	367,71 €	0,00 €	367,71 €	367,71 €	0,00%	367,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	367,71 €
	Umschluss-Elektroarbeiten	**Umschluss-Elektroarbeiten**	**Mallmann**	1.163,52 €	1.163,25 €	0,27 €	0,00 €	0,00 €	1.163,25 €	1.163,25 €	0,00 €	1.163,25 €	1.163,25 €	0,00 €	1.163,25 €	1.163,52 €	-0,02%	1.163,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	1.163,25 €
	Umschluss-Elektroarbeiten	**Umschluss-Elektroarbeiten**	**Mallmann**	470,59 €	470,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470,59 €	470,59 €	0,00 €	470,59 €	470,59 €	0,00 €	470,59 €	470,59 €	0,00%	470,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	470,59 €
	Kleinauftrag 5	Kleinauftrag 5		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 300)			2.097,78 €	1.729,80 €	367,98 €	0,00 €	0,00 €	2.097,51 €	2.097,51 €	0,00 €	2.097,51 €	2.097,51 €	0,00 €	2.097,51 €	2.097,78 €	0,00 €	2.097,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00%	0,00 €	2.097,51 €
	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion	**300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion**		3.980.976,78 €	3.583.149,22 €	397.827,56 €	0,00 €	0,00 €	3.583.516,93 €	1.111.437,93 €	0,00 €	1.111.437,93 €	1.111.437,93 €	0,00 €	1.111.437,93 €	1.508.897,78 €	-26,34%	84.639,25 €	79.470,74 €	0,00 €	3.498.877,68 €	2,36%	0,00 €	3.583.516,93 €
411	**Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen**	Sanitärarbeiten	Firma Hampel GmbH, Bonner Straß	186.690,00 €	147.089,43 €	39.600,57 €	0,00 €	0,00 €	147.089,43 €	147.089,43 €	0,00 €	147.089,43 €	147.089,43 €	0,00 €	147.089,43 €	186.690,00 €	-21,21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147.089,43 €	0,00%	0,00 €	147.089,43 €
412	Wasseranlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
413	**Gasanlagen**	**Ersatzneuverlegung Gasleitung**	**Rhein-Sieg-Netz GmbH, Bachstra**	0,00 €	7.416,03 €	-7.416,03 €	0,00 €	0,00 €	7.416,03 €	7.416,03 €	0,00 €	7.416,03 €	0,00 €	7.416,03 €	7.416,03 €	0,00 €	#DIV/0!	3.223,45 €	0,00 €	0,00 €	4.192,58 €	43,47%	-4.192,58 €	3.223,45 €
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
421	**Wärmeversorgungsanlagen**	**Heizungsarbeiten**	**Firma Kosberg Haustechnik Gmb**	134.960,00 €	149.195,38 €	-14.235,38 €	0,00 €	0,00 €	149.195,38 €	149.195,38 €	0,00 €	149.195,38 €	149.195,38 €	0,00 €	149.195,38 €	134.960,00 €	10,55%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149.195,38 €	0,00%	0,00 €	149.195,38 €
431	**Lüftung**	Lüftungsarbeiten	Firma Suchfort-Anlagenbau GmbH	273.340,00 €	257.158,54 €	16.181,46 €	0,00 €	0,00 €	257.158,54 €	257.158,54 €	0,00 €	257.158,54 €	257.158,54 €	0,00 €	257.158,54 €	273.340,00 €	-5,92%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.158,54 €	0,00%	0,00 €	257.158,54 €
434	Kälteanlagen			208.250,00 €	208.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	208.250,00 €	0,00%	0,00 €	208.250,00 €
439	**Lufttechnische Anlagen, Sonstiges**			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
440	**Neuverlegung Elektrokabel/Verrechnung/Stornierung**	**Neuverlegung Mittelspannungskabel**	**Firma Westnetz GmbH, Regionalz**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
441	**Elektroarbeiten**	**Elektroarbeiten**	**Firma Hagedorn, Mackestraße30,**	498.000,00 €	494.666,10 €	3.333,90 €	0,00 €	0,00 €	494.666,10 €	494.666,10 €	0,00 €	494.666,10 €	494.666,10 €	0,00 €	494.666,10 €	498.000,00 €	-0,67%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494.666,10 €	0,00%	0,00 €	494.666,10 €
446	**Blitzschutz- und Erdungsanlagen**	**Blitzschutz**	**Firma K&S Blitzschutztechnik Gm**	16.400,00 €	12.632,37 €	3.767,63 €	0,00 €	0,00 €	12.632,37 €	12.632,37 €	0,00 €	12.632,37 €	12.632,37 €	0,00 €	12.632,37 €	16.400,00 €	-22,97%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.632,37 €	0,00%	0,00 €	12.632,37 €
449	**PV-Anlage**	**Photovoltaikanlage**	**Firma Elektro Rühl, Berkenrother**	22.610,00 €	22.830,69 €	-220,69 €	0,00 €	0,00 €	22.830,69 €	22.830,69 €	0,00 €	22.830,69 €	22.830,69 €	0,00 €	22.830,69 €	22.610,00 €	0,98%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.830,69 €	0,00%	0,00 €	22.830,69 €
451	**Fernmelde- und informationstechnische Anlage**			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
461	**Aufzugsanlagen**	**Aufzug**	**Firma OSMA-Aufzüge, Hirtenstraß**	69.020,00 €	50.705,90 €	18.314,10 €	0,00 €	0,00 €	50.705,90 €	50.705,90 €	0,00 €	50.705,90 €	50.705,90 €	0,00 €	50.705,90 €	69.020,00 €	-26,53%	15.211,77 €	0,00 €	0,00 €	35.494,13 €	30,00%	0,00 €	50.705,90 €
480	**Gebäudeautomation**	Mess- und Regeltechnik	Firma Hüsch GmbH, Nordstraße 6,	69.020,00 €	111.681,24 €	-42.661,24 €	0,00 €	0,00 €	111.681,24 €	111.681,24 €	0,00 €	111.681,24 €	111.681,24 €	0,00 €	111.681,24 €	69.020,00 €	61,81%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.681,24 €	0,00%	0,00 €	111.681,24 €
482	Schaltschränke			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
491	**Baustelleneinrichtung**			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			1.478.290,00 €	1.461.625,68 €	16.664,32 €	0,00 €	0,00 €	1.461.625,68 €	1.253.375,68 €	0,00 €	1.253.375,68 €	1.245.959,65 €	7.416,03 €	1.253.375,68 €	1.270.040,00 €	-0,01 €	18.435,22 €	0,00 €	0,00 €	1.443.190,46 €	73,47%	-4.192,58 €	1.457.433,10 €
	Kleinauftrag 1	**Elektro, Prüfung Abgrenzung Verwaltungstrak**	**Mallmann**	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €	1.000,00 €
	Kleinauftrag 2	**Überprüfung Verbindung A+B**	**Mallmann**	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%	0,00 €	500,00 €
	Kleinauftrag 3	**Stromanschluss Abbrucharbeiten**	**Mallmann**	470,05 €	470,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470,05 €	470,05 €	0,00 €	470,05 €	470,05 €	0,00 €	470,05 €	470,05 €	0,00%	470,05 €	470,05 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	470,05 €
	Kleinauftrag 4	**Rückbau Gefahrenmeldeanlage**	**Schreiter**	358,19 €	358,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358,19 €	358,19 €	0,00 €	358,19 €	358,19 €	0,00 €	358,19 €	358,19 €	0,00%	358,19 €	0,00 €	358,19 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	358,19 €
	Kleinauftrag 5	**Trennen Versorgungsltg, Wasseranschluss**	**Kosberg**	1.628,94 €	1.628,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.628,94 €	1.628,94 €	0,00 €	1.628,94 €	1.628,94 €	0,00 €	1.628,94 €	1.628,94 €	0,00%	1.628,94 €	1.628,94 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	1.628,94 €
	Kleinauftrag 6	**Rückbau Elektrozultg verwaltung**	**Mallmann**	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%	0,00 €	500,00 €
	Kleinauftrag 7	Kleinauftrag 7		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	Kleinauftrag 8	Kleinauftrag 8		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 400)			4.457,18 €	4.457,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.457,18 €	4.457,18 €	0,00 €	4.457,18 €	4.457,18 €	0,00 €	4.457,18 €	4.457,18 €	0,00 €	2.457,18 €	2.098,99 €	358,19 €	2.000,00 €	300,00%	0,00 €	4.457,18 €
	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	**400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen**		1.482.747,18 €	1.466.082,86 €	16.664,32 €	0,00 €	0,00 €	1.466.082,86 €	1.257.832,86 €	0,00 €	1.257.832,86 €	1.250.416,83 €	7.416,03 €	1.257.832,86 €	1.274.497,18 €	-1,31%	20.892,40 €	2.098,99 €	358,19 €	1.445.190,46 €	1,43%	-4.192,58 €	1.461.890,28 €
	590 Summe Sonstige Außenanlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 500)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	500 Summe Außenanlagen	**500 Summe Außenanlagen**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke	**600 Summe Ausstattung und Kunstwerke**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
721	**Bodengutachten nach Abriss Geb. B**	**Bodengutachten unter Gebäude B (nach Abris**	**Spitzlei & Josse, Fichtenweg 1-3,**	0,00 €	1.811,78 €	-1.811,78 €	1.317,60 €	0,00 €	3.129,38 €	1.811,78 €	1.317,60 €	3.129,38 €	1.811,78 €	0,00 €	3.129,38 €	0,00 €	#DIV/0!	2.552,93 €	0,00 €	0,00 €	576,45 €	81,58%	0,00 €	3.129,38 €
722	Wertermittlungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
723	Städtebauliche Leistungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
724	Landschaftsplanerische leistungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
725	**Prüfsachverständiger Elektro**	**Prüfsachverständiger Lüftung**	**Firma ISB-Ludwigs, Josefstraße 1**	0,00 €	3.034,50 €	-3.034,50 €	0,00 €	0,00 €	3.034,50 €	3.034,50 €	0,00 €	3.034,50 €	3.034,50 €	0,00 €	3.034,50 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.034,50 €	0,00%	0,00 €	3.034,50 €
729	**Vorbereitung der Objektplanung, Sonstiges**	**Vergaberechtliche Beratung EU-Ausschreibu**	**BHO-Legal, 50674 Köln, Hohensta**	0,00 €	7.497,00 €	-7.497,00 €	4.748,10 €	0,00 €	12.245,10 €	7.497,00 €	4.748,10 €	12.245,10 €	12.245,10 €	0,00 €	12.245,10 €	0,00 €	#DIV/0!	11.034,90 €	11.034,90 €	0,00 €	1.210,20 €	90,12%	0,00 €	12.245,10 €
731	**Gebäudeplanung**	**Architektenleistung Lph. 1-8 und 9**	**ZP Zacharias Planungsgruppe, G**	518.458,30 €	326.705,47 €	191.752,83 €	0,00 €	0,00 €	326.705,47 €	326.705,47 €	0,00 €	326.705,47 €	326.705,41 €	0,00 €	326.705,47 €	518.458,30 €	-36,99%	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	267.705,47 €	18,06%	0,00 €	326.705,47 €
732	**Freianlagenplanung**			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
733	**Prüfsachverständiger Lüftung**	**Prüfsachverständiger Lüftung**	**TÜV Rheinland, Industrie Service**	5.580,64 €	4.450,12 €	1.130,52 €	1.130,50 €	0,00 €	5.580,62 €	4.450,12 €	1.130,50 €	5.580,62 €	5.580,62 €	0,00 €	5.580,62 €	5.580,64 €	0,00%	1.130,50 €	0,00 €	0,00 €	4.450,12 €	20,26%	0,00 €	5.580,62 €
734	**Statik Planung Lph.1-6 anteilig für Gebäude "C"**	**Tragwerksplanung Statik Lph. 1-6 anteilig für**	**DiePlaner, Hr. Volker Schäfer (Ing**	124.823,99 €	94.592,12 €	30.231,87 €	0,00 €	0,00 €	94.592,12 €	94.592,12 €	0,00 €	94.592,12 €	94.592,12 €	0,00 €	94.592,12 €	124.823,99 €	-24,22%	49.183,24 €	0,00 €	0,00 €	45.408,88 €	52,00%	0,00 €	94.592,12 €
735	**Planung TGA HLS anteilig C**	**TGA Planungsleistungen HLS LOS 3**	**Ing.-Büro Josef Niehsen, Komme**	106.543,22 €	104.718,52 €	1.824,70 €	64.096,00 €	0,00 €	168.814,52 €	104.718,52 €	64.096,00 €	168.814,52 €	168.814,52 €	0,00 €	168.814,52 €	106.543,22 €	58,45%	61.459,82 €	0,00 €	0,00 €	107.354,70 €	36,41%	0,00 €	168.814,52 €
736	**Planung TGA Elektro anteilig C**	**Planung TGA Elektro anteiligGebäude C Lph.**	**MBS Elektroplanung GmbH, Zieth**	113.349,91 €	109.864,61 €	3.485,30 €	19.612,11 €	0,00 €	129.476,72 €	109.864,61 €	19.612,11 €	129.476,72 €	129.476,72 €	0,00 €	129.476,72 €	113.349,91 €	14,23%	71.553,95 €	0,00 €	0,00 €	57.922,77 €	55,26%	0,00 €	129.476,72 €
739	Architekten- und Ingenieurleistungen, Sonstiges			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
741	**Thermische Bauphysik**	**Thermische Bauphysik**	**Energiebüro vom Stein**	6.606,93 €	14.577,50 €	-7.970,57 €	-5.652,50 €	0,00 €	8.925,00 €	14.577,50 €	-5.652,50 €	8.925,00 €	8.925,00 €	0,00 €	8.925,00 €	6.606,93 €	35,09%	2.975,00 €	0,00 €	0,00 €	5.950,00 €	33,33%	0,00 €	8.925,00 €
742	**Raumakustik**	**Raumakustik**	**Henneker, Zilinger, Königswiterer**	11.500,00 €	2.499,00 €	9.001,00 €	0,00 €	0,00 €	2.499,00 €	2.499,00 €	0,00 €	2.499,00 €	2.499,00 €	0,00 €	2.499,00 €	11.500,00 €	-78,27%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.499,00 €	0,00%	0,00 €	2.499,00 €
743	**Prüfstatik**	**Erstellung Prüfstatik**	**Dipl.-Ing. Hans Joachim Pabst, In**	19.735,00 €	18.537,19 €	1.197,81 €	0,00 €	0,00 €	18.537,19 €	18.537,19 €	0,00 €	18.537,19 €	18.537,19 €	0,00 €	18.537,19 €	19.735,00 €	-6,07%	9.494,65 €	0,00 €	0,00 €	9.042,54 €	51,22%	0,00 €	18.537,19 €
744	**Vermessung**	**Vermessungsarbeiten**	**Klaus Bracht, Marie-Curie-Str. 1,**	8.000,00 €	6.481,22 €	1.518,78 €	7.760,99 €	0,00 €	14.242,21 €	6.481,22 €	7.760,99 €	14.242,21 €	7.535,56 €	0,00 €	14.242,21 €	8.000,00 €	78,03%	8.581,01 €	0,00 €	0,00 €	5.661,20 €	60,25%	0,00 €	14.242,21 €
745	**Bloor-Door-Test**			6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00%	0,00 €	6.000,00 €
746	**Brandschutz**	**Erstellung BSK u. Fachbauleitung BS**	**Henneker, Zillinger Ingenieure, 53**	10.000,00 €	7.213,78 €	2.786,22 €	4.920,65 €	0,00 €	12.134,43 €	7.213,78 €	4.920,65 €	12.134,43 €	7.213,78 €	0,00 €	12.134,43 €	10.000,00 €	21,34%	3.451,00 €	0,00 €	0,00 €	8.683,43 €	28,44%	0,00 €	12.134,43 €
747	**Sicherheits- und Gesundheitsschutz**	**SiGeKo**	**Ing.Büro Dudek, In der Trift 1, 574**	10.462,54 €	2.595,87 €	7.866,67 €	0,00 €	0,00 €	2.595,87 €	2.595,87 €	0,00 €	2.595,87 €	2.595,87 €	0,00 €	2.595,87 €	10.462,54 €	-75,19%	988,89 €	0,00 €	0,00 €	1.606,98 €	38,09%	0,00 €	2.595,87 €
748	**Bodengutachten**	**Bodengutachten**	**Spitzlei & Jossen, Fichtenweg 1-3**	4.000,00 €	2.494,00 €	1.506,00 €	0,00 €	0,00 €	2.494,00 €	2.494,00 €	0,00 €	2.494,00 €	2.494,00 €	0,00 €	2.494,00 €	4.000,00 €	-37,65%	2.520,24 €	0,00 €	0,00 €	-26,24 €	101,05%	26,24 €	2.520,24 €
749	**Flucht- und Rettungswegpläne**			3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00%	0,00 €	3.000,00 €
771	**Erstellung eines Schadstoffkataster**	**Erstellen eines Schadstoffkataster**	**Firma GfS mbh, Hoher Hainweg 3**	2.200,00 €	3.094,00 €	-894,00 €	1.713,60 €	0,00 €	4.807,60 €	3.094,00 €	1.713,60 €	4.807,60 €	1.713,60 €	3.094,00 €	4.807,60 €	2.200,00 €	118,53%	3.189,20 €	0,00 €	3.189,20 €	1.618,40 €	66,34%	95,20 €	4.902,80 €
772	**Schadstoffkataster (Erst. Abbruch- und Entsorgungskon**	**Erstellung eines Abbruch- und Entsorgungsk**	**Firma Gfs mbH, Hoher Hainweg 3**	0,00 €	2.332,40 €	-2.332,40 €	0,00 €	0,00 €	2.332,40 €	2.332,40 €	0,00 €	2.332,40 €	0,00 €	2.332,40 €	2.332,40 €	0,00 €	#DIV/0!	2.415,70 €	0,00 €	2.415,70 €	-83,30 €	103,57%	83,30 €	2.415,70 €
773	**Ergänzung Schadstoffanalyse (Kleinauftrag)**	**Ergänzung Schadstoffanalyse**	**Firma GfS mbh, Hoher Hainweg 3**	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	856,80 €	0,00 €	856,80 €	0,00 €	0,00 €	856,80 €	1.000,00 €	-14,32%	856,80 €	0,00 €	0,00 €	143,20 €	85,68%	-143,20 €	856,80 €
775	Versicherungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	770 Summe Allgemeine Baunebenkosten			951.260,53 €	722.499,08 €	228.761,45 €	99.647,05 €	0,00 €	822.146,13 €	713.355,88 €	99.647,05 €	813.002,93 €	793.774,77 €	5.426,40 €	813.002,93 €	942.260,53 €	-0,14 €	287.834,90 €	11.034,90 €	5.604,90 €	531.181,85 €	921,66%	61,54 €	822.207,67 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 700)			3.733,75 €	3.733,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.733,75 €	3.733,75 €	0,00 €	3.733,75 €	3.471,98 €	261,98 €	3.733,75 €	3.733,75 €	0,00 €	3.733,75 €	3.471,77 €	261,98 €	0,00 €	900,00%	0,00 €	3.733,75 €
	700 Summe Baunebenkosten	**700 Summe Baunebenkosten**		954.994,28 €	726.232,83 €	228.761,45 €	99.647,05 €	0,00 €	825.879,88 €	717.089,63 €	99.647,05 €	816.736,68 €	797.246,75 €	5.688,38 €	816.736,68 €	945.994,28 €	-13,66%	291.568,65 €	14.506,67 €	5.866,88 €	531.181,85 €	35,30%	61,54 €	825.941,42 €
	810 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 1-10	**810 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 1-10**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	820 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 11-20	**820 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 11-20**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	830 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 21-30	**830 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 21-30**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	840 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 31-40	**840 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 31-40**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	850 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 41-50	**850 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 41-50**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	860 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 51-60	**860 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 51-60**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	800 Summe Kleinaufträge ohne Zuordnung Ko.-gruppe	**800 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €)**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	100-800 Summe Herstellkosten / Baunebenkosten etc.	**100-800 Summe**		6.418.718,24 €	5.780.140,90 €	638.577,34 €	99.647,05 €	0,00 €	5.880.155,66 €	3.091.036,41 €	99.647,05 €	3.190.683,46 €	3.159.101,51 €	17.780,40 €	3.190.683,46 €	3.729.389,24 €	-14,44%	401.647,69 €	96.076,40 €	10.772,46 €	5.475.378,59 €	6,83%	-4.259,64 €	5.875.896,02 €
910	Honorar (25%) ./. KG 700	Honorar (25%) ./. KG 700		212.482,65 €	212.482,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212.482,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	212.482,65 €	0,00%	0,00 €	212.482,65 €
920	Sonstiges (10% Unvorhergesehenes) ./. KG 800	Sonstiges (15% Unvorhergesehenes) ./. KG 800		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
930	Sonstiges (5 % Preissteigerung)	Sonstiges (10 % Preissteigerung)		287.100,00 €	287.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.100,00 €	0,00%	0,00 €	287.100,00 €
940	Sonstiges 5 % UnvorhergesehenesPuffer	Sonstiges 5 % UnvorhergesehenesPuffer		796.599,11 €	1.435.176,45 €	-638.577,34 €	0,00 €	0,00 €	1.335.161,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.335.161,69 €	0,00%	0,00 €	1.339.421,33 €
	900 Summe Sonstige Kosten	**900 Summe Sonstiges Kosten**		1.296.181,76 €	1.934.759,10 €	-638.577,34 €	0,00 €	0,00 €	1.834.744,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.190.683,46 €	3.190.683,46 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.834.744,34 €	0,00%	0,00 €	1.839.003,98 €
	000 Summe Gesamtbudget	**000 Summe Gesamtbudget**		7.714.900,00 €	7.714.900,00 €				7.714.900,00 €	7.714.900,00 €		7.714.900,00 €	1.078.000,00 €	1.078.000,00 €	7.714.900,00 €	7.714.900,00 €		7.714.900,00 €	6.636.900,00 €	6.636.900,00 €				7.714.900,00 €
	100-900 Summe Herstelllkosten / Baunebenkosten etc.	**100-900 Summe Herstellungskosten / Baunebenkosten etc.**		7.714.900,00 €	7.714.900,00 €	0,00 €	99.647,05 €	0,00 €	7.714.900,00 €	3.091.036,41 €	99.647,05 €	3.190.683,46 €	3.159.101,51 €	17.780,40 €	3.190.683,46 €	3.190.683,46 €		401.647,69 €	96.076,40 €	10.772,46 €	7.310.122,93 €	6,83%	-4.259,64 €	7.714.900,00 €
	Differenz [€]	**Differenz [€]**		0,00 €	0,00 €				0,00 €	4.623.863,59 €	-99.647,05 €	4.524.216,54 €	-2.081.101,51 €	1.060.219,60 €	4.524.216,54 €	4.524.216,54 €		7.313.252,31 €	6.540.823,60 €	6.626.127,54 €				0,00 €
	Differenz [%]	**Differenz [%]**		100,00%	100,00%				100,00%	40,07%	#DIV/0!	41,36%	293,05%	1,65%	41,36%	41,36%		5,21%	1,45%	0,16%				100,00%