Herr Schmitz erläuterte anhand des Ausbauplanes „Alte Marktstraße“ den vorgesehenen Zeitplan. Zunächst soll – sofern in der heutigen Sitzung der entsprechende Vergabebeschluss gefasst würde – mit der Erneuerung der vorhandenen Brücke über den Pleisbach begonnen werden, da diese Arbeiten nur in den Sommerferien durchgeführt werden können (vorübergehende Stilllegung der Gasleitung). Danach werde dann mit dem östlichen Teil des Straßenausbaues begonnen. Dadurch sei gewährleistet, dass die Baufahrzeuge für den geplanten Bau der Mensa und des Kunstrasenplatzes von der Westseite anfahren können. Nach der Fertigstellung des Straßenbaus im östlichen Bereich wird die Westseite bis zur Brücke ausgebaut. Da dann die Mensabaustelle nur noch mit leichteren Lieferfahrzeugen angefahren wird, können diese über die neu ausgebaute Ostseite der Alten Marktstraße das Gelände anfahren. Gleiches gilt für die Baustellenzufahrt zum Sportplatz. Detailkoordinierungen werden jeweils vor Ort durch die Bauleitung abgewickelt.

Auf Nachfrage teilte Herr Schmitz mit, dass die Friedhofstraße nicht mit ausgebaut werde. Auch die Bedenken von Herrn Puffe, die Anfahrt über die Straße „In der Mersbach“ durchzuführen, wurden von Herrn Schmitz entsprechend erläutert.

Dann nahm der Ausschuss die Erläuterungen zum vorgesehenen Zeitplan zur Kenntnis.