Objekt/ Projekt:	Kita Wellenstr. Sanierung u. U3	Objekt/ Projekt:	Kita Wellenstr. Sanierung u. U3	Kostenstelle:	9-609	Investitions-/San-Nr:	
Sachkonto investiv	521511	Sachkonto investiv	081001	Kostenträger:	06-01-01	Anlagen-Nr:	
Rückstellung konsumtiv		Rückstellung konsumtiv					

Kostenermittlung über Kostengruppen		im Haushaltsansatz berücksichtigt ja / nein	Haushaltsansatz genehmigt ja / nein	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]				Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]								Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]	
	000 Gesamtbudget	000 Gesamtbudget																
	030 Budget 2016 Aufwand (konsumtiv)	030 Budget 2016 Aufwand (konsumtiv)		80.000,00 €	80.000,00 €				80.000,00 €			80.000,00 €	80.000,00 €				80.000,00 €	
	040 Budget 2017 Aufwand (konsumtiv)	040 Budget 2017 Aufwand (konsumtiv)		28.000,00 €	28.000,00 €				28.000,00 €			28.000,00 €	28.000,00 €				28.000,00 €	
	041 Budget Rückstellung SAN09-0015	041 Budget Rückstellung SAN09-0015		1.500,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €	
	050 Überplan / Außerplan 1	1. Nachtragshaushalt 2017 beantragt		101.000,00 €	101.000,00 €				101.000,00 €			101.000,00 €	101.000,00 €				101.000,00 €	
	000 Summe Gesamtbudget	000 Summe Gesamtbudget		210.500,00 €	210.500,00 €				210.500,00 €			210.500,00 €	210.500,00 €				210.500,00 €	
	Kostengruppen (Gewerke)	Gewerk	Firma	Bearbeitung Kostenberech. 04/2017 Gewerke [inkl. MwSt.]	Auftragswert Gewerke [inkl. MwSt.]	Differenz [inkl. MwSt.]	Nachträge [inkl. MwSt.]	insgesamt SW [inkl. MwSt.]	Auftrags-summe inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	tatsächliche beauftragte Hauptauftrags-Summe	tatsächliche beauftragte Nachtr.	tatsächliche beauftragte Gesamtsumme inkl. Nachtr.	bisher abgerechnet [inkl. MwSt.]	offen [inkl. MwSt.]	Abrechnung in %	nicht beauftrr./benötig. Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	Gesamt-summe [inkl. MwSt.]	SZ
130	Freimachen- ALIZ	Leitungsfreiheit prüfen	ALIZ	17,85 €	17,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,85 €	17,85 €	0,00 €	17,85 €	17,85 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	17,85 €	SZ
	100 Summe Grundstück	100 Summe Grundstück		17,85 €	17,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,85 €	17,85 €	0,00 €	17,85 €	17,85 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	17,85 €	
	200 Summe Herrichten und Erschließen	200 Summe Herrichten und Erschließen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
323	Tiefgründungen Bodenbelagsarb. Podeste	Rohbau		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
324	Tiefgründungen Bodenbelagsarb.	Rohbau		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
325	Bodenbeläge	Bodenleger		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
326	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	L.von Schönbeck GmbH & Co KG	10.709,29 €	16.695,70 €	-5.986,41 €	0,00 €	0,00 €	16.695,70 €	16.695,70 €	0,00 €	16.695,70 €	0,00 €	16.695,70 €	0,00%	0,00 €	16.695,70 €	
327	Schadstoffsanierung	Schadstoffsanierung	Firma Knoben Schadstoff- und Sc	4.816,53 €	7.157,55 €	-2.341,02 €	0,00 €	1.773,10 €	7.157,55 €	7.157,55 €	0,00 €	7.157,55 €	8.506,80 €	-1.349,25 €	118,85%	1.349,25 €	8.506,80 €	SZ
331	Trockenbau	Trockenbauarbeiten	Troka Gmbh&CoKG, Robert-Perth	4.067,54 €	6.917,47 €	-2.849,93 €	0,00 €	0,00 €	6.917,47 €	6.917,47 €	0,00 €	6.917,47 €	6.500,97 €	416,50 €	93,98%	-416,50 €	6.500,97 €	SZ
332	Tischlerarbeiten	Tischlerarbeiten	Schreinerei Knipp, In der Schweiz	2.904,79 €	7.569,59 €	-4.664,80 €	0,00 €	0,00 €	7.569,59 €	7.569,59 €	0,00 €	7.569,59 €	0,00 €	7.569,59 €	0,00%	0,00 €	7.569,59 €	
333	Metallbauarbeiten	Metallbauarbeiten	Wolfgang Limbach, Langbaurgstr	15.404,55 €	18.013,03 €	-2.608,48 €	0,00 €	0,00 €	18.013,03 €	18.013,03 €	0,00 €	18.013,03 €	0,00 €	18.013,03 €	0,00%	0,00 €	18.013,03 €	
334	Malerarbeiten	Malerarbeiten	Michael Muchowski, Burstr. 78, 53	2.579,80 €	2.199,83 €	379,97 €	0,00 €	0,00 €	2.199,83 €	2.199,83 €	0,00 €	2.199,83 €	0,00 €	2.199,83 €	0,00%	0,00 €	2.199,83 €	
335	Abdeckplatten Container/Tiefbau	Tiefbauarbeiten	Firma Berkovic, Abbrucharbeiten,	1.517,25 €	1.666,00 €	-148,75 €	0,00 €	0,00 €	1.666,00 €	1.666,00 €	0,00 €	1.666,00 €	3.320,10 €	-1.654,10 €	199,29%	1.654,10 €	3.320,10 €	SZ
336	Reinigungsmaßnahmen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
342	Nichttragende Innenwände	Trockenbau		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
345	Male-/Lackier-/ Tapezierarbeiten	Maler		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
351	Deckenkonstruktionen Schallschutz	Trockenbau		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
352	Deckenbeläge/ Wärmedämmung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
353	Deckenbekleidungen Lichtkuppelverkleidung	Trockenbau		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
364	Dachbekleidungen	Dachdeckerarbeiten	Markus Lennartz, Kölnstr. 89a, 53	0,00 €	2.269,19 €	-2.269,19 €	0,00 €	0,00 €	2.269,19 €	2.269,19 €	0,00 €	2.269,19 €	2.293,75 €	-24,56 €	101,08%	24,56 €	2.293,75 €	SZ
371	Allgemeine Einbauten Holztreppen	Schreiner		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
372	Besondere Einbauten (Container)	Metallbau, Lieferung und Montage vor	Firma SÄBU Morsbach GmbH, Zu	4.902,80 €	4.210,46 €	692,34 €	273,70 €	0,00 €	4.484,16 €	4.210,46 €	273,70 €	4.484,16 €	4.381,59 €	102,57 €	97,71%	-102,57 €	4.381,59 €	SZ
379	Schlosserarbeiten RS-Tür Flur	Metallbau		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
397	Bauendreinigung	Reinigung nach Umbau	Firma Deimel & Bendisch GmbH,	1.785,00 €	1.166,20 €	618,80 €	0,00 €	0,00 €	1.166,20 €	1.166,20 €	0,00 €	1.166,20 €	1.166,20 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	1.166,20 €	SZ
399	Sicherheitsdienst Alarmanlage	Aktivierung/Deaktivierung Alarm	Firma Kötter Sicherheitsdienste G	0,00 €	1.256,64 €	-1.256,64 €	0,00 €	0,00 €	1.256,64 €	1.256,64 €	0,00 €	1.256,64 €	0,00 €	1.256,64 €	0,00%	0,00 €	1.256,64 €	
	300 Summe Baukonstruktion			48.687,55 €	69.121,66 €	-20.434,11 €	273,70 €	1.773,10 €	69.395,36 €	69.121,66 €	273,70 €	69.395,36 €	26.169,41 €	43.225,95 €	37,71%	2.508,84 €	71.904,20 €	
	Kleinauftrag 1- Schließanlage	Schließanlage	Schlüsseldienst Bernd Hess	802,71 €	802,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	802,71 €	802,71 €	0,00 €	802,71 €	802,71 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	802,71 €	SZ
	Kleinauftrag 2 - Reinigung	Reinigung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	Kleinauftrag 3 - Schreiner	Schreiner		595,00 €	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,00 €	0,00%	0,00 €	595,00 €	
	Kleinauftrag 4 - Schließanlage			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	Kleinauftrag 5 - Lüftungsarbeiten	Industriemontagen	Fa. René Schmeier Nachtigallenw	0,00 €	850,00 €	-850,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €	850,00 €	0,00 €	850,00 €	824,50 €	25,50 €	97,00%	-25,50 €	824,50 €	SZ
	Kleinauftrag 6 - Elektroarbeiten	Elektro	Mallmann Elektromeister, Kölnstr	0,00 €	54,74 €	-54,74 €	0,00 €	0,00 €	54,74 €	54,74 €	0,00 €	54,74 €	54,74 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	54,74 €	SZ
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 300)			1.397,71 €	2.302,45 €	-904,74 €	0,00 €	0,00 €	2.302,45 €	1.707,45 €	0,00 €	1.707,45 €	1.681,95 €	620,50 €	73,05%	-25,50 €	2.276,95 €	
	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion		50.085,26 €	71.424,11 €	-21.338,85 €	273,70 €	1.773,10 €	71.697,81 €	70.829,11 €	273,70 €	71.102,81 €	27.851,36 €	43.846,45 €	38,85%	2.483,34 €	74.181,15 €	
431	Lüftungsanlagen	Elektro		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	Elektro		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
456	Elektroarbeiten	Elektro	Firma Hartung & Casper GmbH, B	2.389,81 €	2.106,30 €	283,51 €	0,00 €	0,00 €	2.106,30 €	2.106,30 €	0,00 €	2.389,81 €	2.389,81 €	-283,51 €	113,46%	283,51 €	2.389,81 €	SZ
457	Brandmeldeanlage	Brandmeldeanlage	Bosch Sicherheitssysteme GmbH	66.424,37 €	52.320,50 €	14.103,87 €	0,00 €	0,00 €	52.320,50 €	52.320,50 €	0,00 €	52.320,50 €	0,00 €	52.320,50 €	0,00%	0,00 €	52.320,50 €	
	400 Sonstige Technische Anlagen			68.814,18 €	54.426,80 €	14.387,38 €	0,00 €	0,00 €	54.426,80 €	54.426,80 €	0,00 €	54.710,31 €	2.389,81 €	52.036,99 €	4,39%	283,51 €	54.710,31 €	
	Kleinauftrag 1- Elektroarbeiten	Elektroarbeiten	Mallmann Elektromeister, Kölnstr	416,50 €	416,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416,50 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	416,50 €	SZ
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 400)			416,50 €	416,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416,50 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	416,50 €	
	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen		69.230,68 €	54.843,30 €	14.387,38 €	0,00 €	0,00 €	54.843,30 €	54.426,80 €	0,00 €	54.710,31 €	2.806,31 €	52.036,99 €	5,12%	283,51 €	55.126,81 €	
	500 Summe Außenanlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 500)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	500 Summe Außenanlagen	500 Summe Außenanlagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
731	Gebäudeplanung	Architekt	Marxarchitekten, Pavillon am Zülp	0,00 €	17.731,00 €	-17.731,00 €	0,00 €	0,00 €	17.731,00 €	16.258,78 €	0,00 €	16.258,78 €	12.920,81 €	4.810,19 €	72,87%	0,00 €	17.731,00 €	
735	Tragwerksplanung Lph. 4-6	Statiker		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
736	Planung der technischen Ausrüstung	Fachingenieur Elektrotechnik BMA	Firma Etgenium GmbH, Humboldt	16.261,40 €	16.261,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.261,40 €	7.853,27 €	0,00 €	7.853,27 €	0,00 €	16.261,40 €	0,00%	0,00 €	16.261,40 €	
739	Genehmigung BMA/ELA			1.999,20 €	1.999,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.999,20 €	999,60 €	0,00 €	999,60 €	0,00 €	1.999,20 €	0,00%	0,00 €	1.999,20 €	
741	Architekten- und Ingenieurleistungen	Fachingenieur Elektrotechnik BMA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
746	Brandschutz	Fachingenieur Brandschutz	Holzapfel, Axel Knippgierscheid 1	2.546,60 €	1.904,00 €	642,60 €	0,00 €	0,00 €	1.904,00 €	1.904,00 €	0,00 €	1.904,00 €	2.546,60 €	-642,60 €	133,75%	642,60 €	2.546,60 €	SZ
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
748	Umweltschutz, Altlasten/SiGeKo	Sachverst.beratung und SiGeKo; Sch	Dipl. Ing. Robert Küpper, Am Rose	2.463,30 €	2.463,30 €	0,00 €	214,20 €	0,00 €	2.677,50 €	2.463,30 €	214,20 €	2.677,50 €	2.612,05 €	65,45 €	97,56%	-65,45 €	2.612,05 €	SZ
749	Gutachten und Beratung, (Beprobung)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
771	Prüfung, Genehmigung, Abnahmen	Prüfer BMA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	700 Summe Baunebenkosten			23.270,50 €	40.358,90 €	-17.088,40 €	214,20 €	0,00 €	40.573,10 €	29.478,95 €	214,20 €	29.693,15 €	18.079,46 €	22.493,64 €	44,56%	577,15 €	41.150,25 €	
	Kleinauftrag 1- Faching. Elektro BMA	Fachingenieur Elektrotechnik BMA	Firma MBS	166,60 €	166,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166,60 €	166,60 €	0,00 €	166,60 €	83,30 €	83,30 €	50,00%	-83,30 €	83,30 €	SZ
	Kleinauftrag 2 - Vermessung	Fachingenieur Vermessung		595,00 €	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,00 €	0,00%	0,00 €	595,00 €	
	Kleinauftrag 3 - Brandschutz	Kleinauftrag 3		571,20 €	571,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	571,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	571,20 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	571,20 €	SZ
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 700)			1.332,80 €	1.332,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.332,80 €	166,60 €	0,00 €	166,60 €	654,50 €	678,30 €	49,11%	-83,30 €	1.249,50 €	
	700 Summe Baunebenkosten	700 Summe Baunebenkosten		24.603,30 €	41.691,70 €	-17.088,40 €	214,20 €	0,00 €	41.905,90 €	29.645,55 €	214,20 €	29.859,75 €	18.733,96 €	23.171,94 €	44,70%	493,85 €	42.399,75 €	
	800 Summe Kleinaufträge ohne Zuordnung Ko.-	800 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
	100-800 Summe Herstellkosten / Baunebenkost	100-800 Summe		143.937,09 €	167.976,96 €	-24.039,87 €	487,90 €	1.773,10 €	168.464,86 €	154.919,31 €	487,90 €	155.690,72 €	49.409,48 €	119.055,38 €	29,33%	3.260,70 €	171.725,56 €	
910	Sonstiges (Kostenrisiken)	Sonstiges (Kostenrisiken)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00 €	
920	Sonstiges (5% Unvorhergesehenes)	Sonstiges (5% Unvorhergesehenes)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00 €	
930	Sonstiges (10 % Preissteigerung)	Sonstiges (10 % Preissteigerung)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00 €	
940	Puffer	Puffer	25% von KG 100-700 netto	66.562,91 €	42.523,04 €	24.039,87 €	0,00 €	0,00 €	42.035,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	38.774,44 €	
	900 Summe Sonstige Kosten	900 Summe Sonstiges Kosten		66.562,91 €	42.523,04 €	24.039,87 €	0,00 €	0,00 €	42.035,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	38.774,44 €	
	000 Summe Gesamtbudget	000 Summe Gesamtbudget		210.500,00 €	210.500,00 €				210.500,00 €	0,00 €		210.500,00 €	210.500,00 €				210.500,00 €	
	100-900 Summe Herstelllkosten / Baunebenkost	100-900 Summe Herstellungskosten / Baunebenkosten etc.		210.500,00 €	210.500,00 €	0,00 €	487,90 €	1.773,10 €	210.500,00 €	154.919,31 €	487,90 €	155.690,72 €	49.409,48 €	119.055,38 €	23,47%	3.260,70 €	210.500,00 €	
	Differenz [€]	Differenz [€]		0,00 €	0,00 €				0,00 €	-154.919,31 €	-487,90 €	54.809,28 €	161.090,52 €				0,00 €	
	Differenz [%]	Differenz [%]		100,00%	100,00%				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	73,96%	23,47%				100,00%	